



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.561 del 8/5/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°173 del 8/5/2014

Oggetto: *lavori di rifacimento manti stradali per le vie e piazze del centro urbano-
C.I.G. 5191417CD2 – Liquidazione 1° S.A.L.*

Anno 2014

*L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di maggio alle ore ///////////////
nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.29/2013

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta La Rocca Vincenzo la fattura n.4 del 6/5/2014 dell'importo di €80.366,36 IVA compresa, relativa al *refacimento manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* eseguiti a tutto il 7/4/2014, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €65.874,07;

Dare atto che la somma di €80.366,36 trova copertura come segue:

- €24.498,71 al cap.10480 imp.n.28547 sub 34685
- €19.333,75 al cap.10516 imp.n.30903 sub 34686
- €25.414,92 al cap.10125 imp.n.33588 sub 34687
- €11.118,98 al cap.10126 imp.34688

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

Con determinazione n.155 del 18/6/2013 è stato approvato il progetto dei lavori di *rifacimento manti stradali per le vie e piazze del centro urbano*, per un importo complessivo di €.100.000,00 di cui €.77.919,79 per lavori, finanziato con fondi comunali;

con determinazione del dirigente n°157 del 19/6/2013 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

all'esito del pubblico incanto con determinazione n.292 del 30 ottobre 2013 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta La Rocca Vincenzo, con sede in Palma di Montechiaro, per l'importo di euro 54.799,93 al netto del ribasso del 30,2826%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 21 novembre 2013 è stato stipulato contratto Rep.n°29, registrato a Licata il 28 novembre 2013 al n.151 Serie 1°;

in data 3/12/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio il 4/12/2013;

durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale, con nota prot.32168/2013 e n.69/2014, ha disposto la redazione di una perizia di variante e suppletiva in considerazione della necessità di procedere alla urgente manutenzione di alcune vie cittadine;

pertanto, è stata redatta perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione della Giunta municipale n.46 del 28/3/2014, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione in data 31/3/2014 registrato a Licata in data 1/4/2014 al n.405 S/III, per un maggiore importo dei lavori di nette €.29.858,53;

In data 6/5/2014 è stato redatto il 1° S.A.L. a tutto il 07/04/2014, dell'importo di €.66.205,10 al netto del ribasso d'asta del 30,2826% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.1 di €.65.874,07 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€. 64.655,34
per oneri sicurezza	€. 1.549,76
sommano	€. 66.205,10
da cui detraendo la ritenuta dello 0,50%	€. 331,03
risulta il credito	€. 65.874,07

Visto:

la fattura n.4 del 6/5/2014 trasmessa dalla ditta La Rocca Vincenzo con nota n.12520 del 6/5/2014, dell'importo di €.80.366,36 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.1551885;

PROPONE

Di liquidare alla ditta La Rocca Vincenzo la fattura n.4 del 6/5/2014 dell'importo di €.80.366,36 IVA compresa, relativa al *rifacimento manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* eseguiti a tutto il 7/4/2014, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.65.874,07;

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Stazione COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Appaltante :

Lavori di : RIFACIMENTO MANTI STRADALI NELLE VIE E PIAZZE DELLA CITTA'.

Impresa : Impresa Costruzioni LA ROCCA VINCENZO Via G. Pellizza da Volpedo n° 492020 - Palma di Montechiaro

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 07/04/2014

CONTRATTO in data 21/11/2013, n. 29 di repertorio, registrato a LICATA in data 28/11/2013, al n. 151 Mod. SERIE I Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a del 31/03/2014, registrato a Licata (AG) il 01/04/2014 al n° 405 serie 3° al n° Mod. Vol.

Importo Progetto Originario	€	76.870,28
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 30,2826%	€	54.799,93
Importo ribasso d'asta	€	23.129,86
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.549,76
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

IVA 21% di "A"	16.365,26
Incentivi progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2% di "A"	1.558,60
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	250,00
Imprevisti 5% di "A"	3.896,49

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	03/12/2013
Data di inizio dei lavori	04/12/2013
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/01/2014
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 20	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	22/04/2014
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

Fondo a disposizione della Amministrazione € 22.070,35

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
11.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli	m ²	9.708,095	3,78	36.696,6
26.1.5.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m ²	27.062,839	2,07	56.020,0
31.4.2.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm	m ²	1.655,000	0,95	1.572,2
						94.288,9
 						
A RIPORTARE						94.288,93

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	94.288,93	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.549,76	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	92.739,17	92.739,17
Il ribasso d'asta del 30,2826% su € 92.739,17	€		28.083,83
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		64.655,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.549,76
Lavori a misura al netto	€		66.205,10

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € **66.205,10**


PALMA DI MONTECHIARO II'

Il Direttore dei lavori
Geom. Felice Bonardi




Il Responsabile del procedimento
Geom. Felice Bonardi

IMPRESA DI COSTRUZIONI
VINCENZO LA ROCCA
Via Pellizza Da Volpedo, 4
PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Vincenzo La Rocca

IMPRESA COSTRUZIONI - LAVORI EDILI - STRADALI

Uff. e Ab.: Via Pellizza da Volpedo, 4 - Tel. 0922/963587
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Cod. Fisc. LRC VCN 54S27 G282H
Part. IVA 00221350846

Palma di Montechiaro li, ... **06 MAG. 2014**

Spett.le COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
Via VIA FIORENTINO
Città PALMA DI MONTECHIARO

Vincenzo La Rocca

IMPRESA COSTRUZIONI - LAVORI EDILI - STRADALI

Uff. e Ab.: Via Pellizza da Volpedo, 4 - Tel. 0922/963587
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

V.s dare per lavori di rifacimento manti stradali per le vie e piazze del centro urbano.
Cig 5191417CD2 Rep. 29 REGISTRATO A LICATA al N 151 il 28-11-2013

In allegato alla presente si trasmette

Fattura N. 4/14 del **06 MAG. 2014** Dell'importo di **€. 80.366,36** IVA COMPRESA

IMPRESA COSTRUZIONI - LAVORI EDILI - STRADALI

Uff. e Ab.: Via Pellizza da Volpedo, 4 - Tel. 0922/963587
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Distinti saluti.

Cod. Fisc. LRC VCN 54S27 G282H
Part. IVA 00221350846

L'Impresa

Vincenzo La Rocca
IMPRESA EDILE STRADALE
La Rocca Vincenzo

Via G. Pellizza Da Volpedo, 4
92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc. LRC VCN 54S27 G282H
Part. IVA 00221350846

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0012520
del 06/05/2014



92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Cod. Fisc. LRC VCN 54S27 G282H
Part. IVA 00221350846

Vincenzo La Rocca

IMPRESA COSTRUZIONI - LAVORI EDILI - STRADALI

Uff. e Ab.: Via Pellizza da Volpedo, 4 - Tel. 0922/963587
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Cod. Fisc. LRC VCN 54S27 G282H
Part. IVA 00221350846

Palma di Montechiaro li, 06 MAR. 2014

LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI PERSONALI
VERRANNO TRATTATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003,
RELATIVO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Spett.le COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
Via Via Fiorentino
Città Palma Di Montechiaro (AG)

C.F. e P. IVA N. 0073693 084 3

FATTURA N. 04 / 14

V.s dare per lavori di rifacimento manti stradali per le vie e piazze del centro urbano.
Cig 5191417CD2 Rep. 29 REGISTRATO A LICATA al N 151 il 28-11-2013

Importo lavori 1 SAL	€. 65.874,07
IMPONIBILE	€. 65.874,07
I.V.A. 22%	€. 14.492,29
Totale Fattura	€. 80.366,36

L'Impresa

IMPRESA COSTRUZIONI - LAVORI EDILI - STRADALI

Vincenzo La Rocca
Via G. Pellizza da Volpedo, 4
92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc. LRC VCN 54S27 G282H
Part. IVA 0022135 084 6

<< IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA >>

Si prega volere accreditare presso la: **BANCA CARIGE** - Agenzia di Palma di Montechiaro

Coordinate bancarie (IBAN): **IT - 05 - A - 03431 - 83032 - 000000063280 -**

PEE
 Prot. n° 12312 del 05/05/2014



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 07/04/2014
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29681518	del	15/04/2014
Riferimento	292	del	30/10/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141441835875		

Spett.le LA ROCCA VINCENZO
 m.zimmile@consulentidellavoropec.it
 Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO
 protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	LA ROCCA VINCENZO				
Sede legale	VIA G. PELLIZZA DA VOLPEDO, 4 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA G. PELLIZZA DA VOLPEDO, 4 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	LRCVCN54S27G282H	e-mail	zimmile@tin.it	e-mail PEC	m.zimmile@consulentidellavoropec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	8100070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	RIFACIMENTO MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1551885
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/04/2014	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0100650864
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/04/2014	
Il responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 0169
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/04/2014	
Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	
Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE	


DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 03/05/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 COSTANZA LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____