



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1241 del 14/11/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°411 del 13/11/2014

Oggetto: lavori di *Costruzione loculi cimiteriali da erigersi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro- CIG:5289778EE2*. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito finale alla ditta La Gardenia Costruzioni Soc.Coop.

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di novembre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.2/2014

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di *Costruzione loculi cimiteriali da erigesi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro - CIG: 5289778EE2*, redatto congiuntamente agli atti di contabilità finale dalla D.L. arch. Silvana Cancialosi e sottoscritto dal R.U.P. Geom. Felice Bonardi, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°2 di Rep. del 29 gennaio 2014 sono stati regolarmente eseguiti;

Di liquidare alla ditta La Gardenia Costruzioni Soc.Coop. la fattura n.43 del 29/9/2014 dell'importo di €.805,60 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi.

Dare atto che la somma di € 886,16 trova copertura al cap.10965 imp.35088.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000;

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

con determinazione del Capo Settore UTC n°214 del 13/8/2013 è stato approvato il progetto per i lavori di *Costruzione loculi cimiteriali da erigesi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro* - CIG: 5289778EE2, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 194.220,00.

con determinazione del dirigente n°215 del 14/8/2013 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara; all'esito del pubblico incanto, con determinazione n.343 del 9 dicembre 2013 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta La Gardenia Costruzioni Soc. Coop., con sede in Mussomeli, per l'importo di euro 114.866,94 al netto del ribasso del 30,8177%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 29 gennaio 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°2, registrato a Licata in data 14/2/2014 al n.28 Serie 1°;

in data 13/1/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante suppletiva, approvata con determinazione n.223 del 18/6/2014, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione registrato a Mussomeli in data 24/6/2014 al n.1736, per un maggiore importo di lavori di €.46.409,98;

i lavori sono stati ultimati in data 30 giugno 2014 in tempo utile, come accertato con verbale in pari data ;

Atteso che a norma dell'art.141, 3° comma, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per appalti fino a €.500.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione;

Visto:

lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/6/2014, sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un totale di €.161.120,83;

il certificato n.3 per il pagamento della rata di saldo dal quale risulta un credito dell'impresa di €.805,60 oltre IVA;

il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 29/9/2014, dal quale si rileva che i lavori di cui al contratto Rep.n.2/2014 sono stati regolarmente eseguiti;

la fattura n.43 del 29/9/2014 dell'importo di €.805,60 oltre IVA, relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi, trasmessa dalla ditta La Gardenia Costruzioni con nota prot.29119 del 30/9/2014;

il D.U.R.C. che attesta la regolarità della ditta in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali;

PROPONE

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di *Costruzione loculi cimiteriali da erigesi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro* - CIG: 5289778EE2, redatto congiuntamente agli atti di contabilità finale dalla D.L. arch. Silvana Cancialosi e sottoscritto dal R.U.P. Geom. Felice Bonardi, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°2 di Rep. del 29 gennaio 2014 sono stati regolarmente eseguiti;

Dare atto che dal suddetto certificato risulta in favore dell'impresa La Gardenia Costruzioni Soc.Coop. un credito di €805,60 oltre IVA.

Di liquidare alla ditta La Gardenia Costruzioni Soc.Coop. la fattura n.43 del 29/9/2014 dell'importo di €805,60 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Stazione COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Appaltante :

Lavori di : PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI DA ERIGERSI NEL CIMITERO COMUNALE DI PALMA DI MONTECHIARO - 2° STRALCIO

Impresa : La Garde ni a Costruzioni Soc . Coop. con sede in MUSSOMELI (CL), VIA PLATONE SN --P.I.

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il 30/06/2014

CONTRATTO in data 29/01/2014, n. 2 di repertorio, registrato a licata (AG) in data 14/02/2014, al n. 28

Atto di sottomissione in data , registrato a n° 1736 di repertorio in data 24/06/2014 registrato a Mussomeli (CL)

Importo Progetto Originario	€	194.220,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 30,8177%	€	164.076,63
Importo ribasso d'asta	€	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.161,29
Importo perizia di variante	€	194.216,88
Importo del contratto e atto sottomissione depurato del ribasso in ragione del 30,8177%	€	161.276,99
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	10.607,64

		Tempi	
IVA 10 % di "A"	16.127,99	Data della consegna	13/01/2014
Spese tecniche progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 2% di "A"	2.920,27	Data di inizio dei lavori	20/01/2014
Convenzione C.P.T. 20%	9.841,92	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22/05/2014
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	250,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	52
Per collaudi statici	3.800,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	10
			23/07/2014
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 32.939,89		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
132		23.1.3.4) Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in m ²	108,000	14,90	1.609,20
229		23.1.1.1.1) Appro...: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del m ²	388,360	7,11	2.761,24
330		23.1.1.2) Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno m ²	388,440	1,02	396,21
454		23.1.3.5) Cannello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi:l'uso per tutta la durata dei l. m ²	12,000	38,20	458,40
555		23.2.6) Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im cad	1,000	46,30	46,30
656		23.2.9) Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il m	42,000	9,74	409,08
733		23.3.2.2) Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante...: Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 cad	1,000	61,40	61,40
840		23.6.1) Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor cad	2,000	5,70	11,40
941		23.6.2) Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc cad	2,000	15,90	31,80
1042		23.6.3) Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei cad	2,000	25,00	50,00
1143		23.6.4) Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compre A RIPORTARE			5.835,03

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				5.835,03
		cad	2,000	2,60	5,20	
1244		23.6.5) Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	10,000	2,10	21,00
1345		23.6.6) Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica	cad	10,000	1,00	10,00
1446		23.6.7) Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	1,000	3,60	3,60
1547		23.6.8) Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	1,000	2,30	2,30
1648		23.6.9) Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	1,000	1,80	1,80
1749		23.6.10.1) Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso p	cad	1,000	3,50	3,50
1850		23.6.11) Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore	cad	1,000	34,10	34,10
1951		23.6.12) Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pr	cad	1,000	68,20	68,20
2052		23.6.13) Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us	cad	1,000	3,90	3,90
2153		23.6.14) Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us	cad	1,000	15,90	15,90
221		1.1.6.1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di				
		A RIPORTARE				6.004,53

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			6.004,53
		qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmen	m³		
			368,838	9,55	3.522,41
237		3.2.1.1) Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,...: per strutture in cemento armato intelaiate.	kg		
			13.575,981	1,90	25.794,36
248		3.2.3) Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m²		
			455,839	19,70	8.980,02
2537		A.N.3) Fornitura e posa in opera di batteria di loculi cimiteriali in monoblocco non autoportanti costruito in calcestruzzo armato vibrato non portante per tumulazioni frontali a fornello di tipo chiuso cost	cad		
			32,000	1.192,79	38.169,28
2638		A.N.4) Fornitura e posa in opera di batteria di loculi cimiteriali in monoblocco non autoportanti costruito in calcestruzzo armato vibrato non portante per tumulazioni frontali a fornello di tipo chiuso cost	cad		
			8,000	1.387,79	11.102,32
274		3.1.1.2) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m³		
			18,875	124,00	2.340,50
285		3.1.2.1) Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di	m³		
		- Per	58,515	147,20	8.613,41
296		3.1.2.9) Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di	m³		
		- Per	106,097	157,90	16.752,72
3034		3.3.1.1) Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompress	m²		
			61,263	64,70	3.963,72
319		5.8) Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di	m²		
			78,522	49,90	3.918,24
3210		5.12.1) Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (U...: collocato all'interno degli edifici.			
		A RIPORTARE			129.161,51

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			129.161,51
		m ²	86,463	17,80	1.539,04
33	12	7.1.1) Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e			
		kg	689,700	3,47	2.393,26
34	13	7.1.3) Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese			
		kg	785,500	2,59	2.034,44
35	14	9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con			
		m ²	198,464	24,90	4.941,75
36	15	9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per...: nei colori bianco e tenui,;			
		m ²	168,798	19,00	3.207,16
37	16	10.1.5) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta ...: - per tutte le province :Bianco di Carrara.			
		m ²	124,466	104,90	13.056,48
38	17	10.2.5) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste...: - per tutte le province :Bianco di Carrara.			
		m ²	13,699	114,80	1.572,65
39	19	10.10) Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm			
		m	20,150	2,47	49,77
40	20	11.5.1) Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o			
		m ²	33,200	22,80	756,96
41	2	1.2.3) Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti			
		m ³	65,770	3,10	203,89
42	11	6.4.2.1) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata n...: classe B 125 (carico di rottura 125 kN).			
		kg	143,000	3,96	566,28
43	21	12.1.1) Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della			
		A RIPORTARE			159.483,19

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale	
		RIPORTO			159.483,19	
		impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen	m²	96,873	7,85	760,45
4422		12.1.3) Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta	m²	38,473	14,00	538,62
4523		12.4.1.3) Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la...: con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia.	m²	58,400	35,90	2.096,56
4624		13.7.1.1) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guar...: D esterno 160 mm; interno 153,6 mm.	m	48,800	14,40	702,72
4725		13.8) Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m³	44,981	22,30	1.003,08
4826		15.4.11.3) Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali...: in PVC pesante.	m	18,250	19,90	363,18
4927		15.4.14.5) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occo...: per diametro di 100 mm.	m	19,600	17,90	350,84
5028		15.4.24) Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente	cad	5,000	62,00	310,00
5135		A.N.1) Fornitura e collocazione di arredi di completamento per loculi, consistente in staffa bronzata ad un braccio, da collocare su lastra di marmo, compreso l'onere per il foro da eseguire con apposito tr	cad	160,000	16,50	2.640,00
5236		A.N.2) Fornitura e collocazione di arredi di completamento per loculi, consistente in staffa bronzata a due braccia, da collocare su lastra di marmo, compreso l'onere per il foro da eseguire con apposito t	cad	240,000	22,50	5.400,00
53		23.1.1.3) Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:	m²	388,440	3,25	1.262,43
		A RIPORTARE			174.911,07	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale	
		RIPORTO			174.911,07	
54		23.1.1.12) Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm 40, per la protezione dei lavoratori durante la cost	m	86,850	2,06	178,91
55		23.1.3.1) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'	m ²	54,000	10,10	545,40
56		A.N.P. 13 (1.5.4) Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demol	m ³	96,062	4,03	387,13
57		A.N.P. 10 (3.2.2)) Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni oner	m ²	128,0	30,80	3.942,40
58		A.N.P. 16 (21.1.6) Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m ²	0,765	10,60	8,11
59		A.N.P. 17 (21.1.9) Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ² xcm	7,650	1,74	13,31
60		A.N.P.18 (21.1.26)1) Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c	m ³	0,077	24,70	1,90
61		A.N.P. 14 (21.1.15) Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il tra	m ²	3,700	7,41	27,42
62		A.N.P.6) F.T.O. di prolunga per pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm.	cad	10,000	58,85	588,50
63		A.N.P. 19 (13.7.1.2)) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	15,200	17,80	270,56
64		A.N.P. 25 (13.3.12.1) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con class				
		A RIPORTARE				180.874,71

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale	
		RIPORTO			180.874,71	
		m	108,800	16,20	1.762,56	
65		A.N.P. 15 (12.2.3) Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inf	m ²	58,036	9,32	540,90
66		A.N.P. 11 (12.1.6)) Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2	m ²	58,400	20,30	1.185,52
67		A.N.P. 12 (14.1.1.1)) Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luc	m ²	160,000	23,80	3.808,00
683		1.2.4.2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni	m ³	414,922	0,63	261,40
69		A.N.P. 29 (1.3.5)) Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come materia prima secondaria della frazione omogenea classificata come inert	m ³	49,239	32,00	1.575,65
70		A.N.P. 22 (3.1.1.7)) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m ³	117,585	133,10	15.650,56
71		A.N.P. 23 (3.2.4)) Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristi	Kg	2.065,190	2,04	4.212,99
72		A.N.P.7) Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 40x40x40 cm, compreso lo scavo occorrente	cad	10,000	57,79	577,90
73		A.N.P. 27 (6.4.5)) Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio	Kg	407,000	3,78	1.538,46
74		A.N.P. 31 (6.1.2.2)) Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm				
		A RIPORTARE			211.988,65	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			211.988,65
		compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr			
		m ³	101,436	32,80	3.327,10
7539		A.N.5) Onere di accesso alla discarica per lo smaltimento dei materiali provenienti dallo scavo			
			406,677	10,63	4.322,97
76		A.N.P. 42 (1.1.11)) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e			
		m ³	0,460	191,20	87,95
77		A.N.P. 26 (13.3.12.2) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con class			
		m	160,850	19,90	3.200,92
78		A.N.P.9) F.T.O. di Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per scarichi di acque reflue e piovane. Dimensioni interne 500X500x500mm.			
		cad	6,000	63,67	382,02
79		A.N.P. 20 (21.1.2)) Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		2) eseguito a m			
		m ³	0,126	525,90	66,26
80		A.N.P. 30 (1.3.4)) Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe			
		m ³	2,640	18,30	48,31
81		A.N.P. 41 (18.8.2)) Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s			
		m	60,000	5,54	332,40
82		A.N.P.8) Fornitura e collocazione di pozzetto per cavidotti in pvc, dimensioni esterne minime 40x40x40 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di			
		cad	3,000	31,72	95,16
83		A.N.P. 40 (20.23.2)) Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito eseguita con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01 mm) e serbatoio flessibile riempibile con acqua, per luci ma			
		cad	1,000	1.402,00	1.402,00
84		A.N.P. 39 (20.23.1)) Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di carico su solaio o trave, compresi il trasporto in andata e ritorno, il carico e lo scarico dell'attrezzatura necessaria			
		cad	1,000	1.857,00	1.857,00
		A RIPORTARE			227.110,74

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale	
		RIPORTO			227.110,74	
85		A.N.P. 38 (20.14.7)) Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da sottoporre a prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1:2004; UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - Per ogni campione	cad	9,000	6,66	59,94
86		A.N.P. 37 (20.14.6)) Determinazione dei parametri caratteristici di snervamento, rottura e allungamento, fyk, ftk ed Agt. UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni parametro determinato	cad	9,000	6,66	59,94
87		A.N.P. 35 (20.14.4)) Indice di aderenza su tondi a.m.:Rilievo geometrico dei marchi (verifica da eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020:1971; D.M. 14.01.2008 - Per ogni determinazione	m	3,000	23,00	69,00
88		A.N.P.34 (20.14.3)1 Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	cad	9,000	30,70	276,30
89		A.N.P. 33 (20.14.1)) Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento.(Per ogni terna di provini). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	cad	9,000	72,10	648,90
90		A.N.P. 32 (20.11.1)) Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di provini	cad	6,000	26,50	159,00
					228.383,82	
		A RIPORTARE			228.383,82	

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 7.991,27 oneri sicurezza speciali)	€	228.383,82	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€	2.131,66	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€	7.991,27	
	€	10.122,93	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	218.260,89	218.260,89
Il ribasso d'asta del 30,8177% su € 218.260,89	€		67.262,99
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		150.997,90
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		10.122,93
Lavori a misura al netto	€		161.120,83

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € **161.120,83**

A cui si detrae			
certificati acconto emessi			
N.1 del 28.03.14	€	105.403,65	
N.2 de15/07/2014	€	54.911,58	
Sommano Totale a Detrarre	€	160.315,23	

RESTA IL DEBITO NETTO DELL'IMPRESA € **805,60**

PALMA DI MONTECHIARO li'

Il Direttore dei lavori
Arch. Sivana Cangelosi

L'Impresa
LA GARDENIA COSTRUZIONI

Il Responsabile del procedimento
Geom. Felice Bonardi

La Gardenia Costruzioni
Soc. Coop.
93014 Mussomeli (CI)



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia Agrigento

Lavori di : PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI DA ERIGERSI NEL CIMITERO COMUNALE DI PALMA DI MONTECHIARO - 2° STRALCIO

Impresa : La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. con sede in MUSSOMELI (CL), VIA PLATONE SN --P.I.

CONTRATTO in data 29/01/2014, n. 2 di repertorio, registrato a Licata in data 14/02/2014 al n. 28 Serie I°. Atto di sottomissione in data , registrato a n° 1736 di repertorio in data 24/06/2014 registrato a Mussomeli (CL)

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della rata saldo Finale di € **805,60**
Per I.V.A. 10% € **80,56**
Importo da pagare € **886,16**

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	28.03.14	105.403,65
2	15.07.14	54.911,58
Totale €		160.315,23

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 164.076,63 al netto del ribasso d'asta del 30,8177 e atto di sottomissione per la somma di € 46.409,98
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 161.120,83, cioè:

Visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data : 29.09.2014

Per lavori e somministrazione	150.997,90	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	150.997,90	
Per oneri afferenti la sicurezza	10.122,93	
Sommano €.	161.120,83	161.120,83
da cui detraendo :		
La ritenuta del % su euro		
La ritenuta del 0,50% per infortuni		
L'ammontare dei certificati precedenti	160.315,23	
Dedotto il % recupero quota parte anticip.		
Totale deduzioni €.	160.315,23	805,60
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		805,60

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza n.03885699 codice PAT 077061694 del 20.01.14 decorrenza continuativa, DURC del 26/09/2014
Il Direttore dei Lavori
Arch. Silvana Cancialosi
Palma di Montechiaro li, 29/09/2014

Certifica che ai termini dell'art.27 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro **805,60**, diconsi euro ottocentocinque/60
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Felice Bonardi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione

- OGGETTO:** Progetto per la costruzione di loculi cimiteriali da erigersi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro - 1° Stralcio
- IMPRESA:** LA GARDENIA COSTRUZIONI Soc. Coop. con sede in Mussomeli (CL), via Platone s.n.c.;
- IMP. LAVORI:** al netto del ribasso d'asta del 30,8177 % per € 114.866,94 oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A.;
- CONTRATTO:** n° 2 di rep. del 29/01/2014 registrato a Licata (AG) il 14/02/2014 al n° 28 serie 1°
. Atto di sottomissione del 03/06/2014 registrato a Mussomeli il 24/06/2014 . al n° 1736 Serie 3°

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)


Sui luoghi oggetto dell'intervento, il giorno 29/09/2014 sono intervenuti i Sigg.ri :

- Arch. Silvana Cancialosi Direttore dei lavori di cui in oggetto;
- Sig. Nigrelli Domenico Giuseppe, Legale rappresentante della ditta "La Gardenia Costruzioni Società Cooperativa";
- Geom Felice Bonardi - R.U.P.;

Con la scorta del progetto degli ordini di servizio e degli atti contabili, si è constatato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, considerato: che

1. i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà della direzione dei lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
2. per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello Stato Finale;
3. i prezzi applicati sono quelli di Contratto;
4. durante l'esecuzione dei lavori, a seguito nota dell'A.C. prot. n° 9360 del 03/04/2014, il Dirigente U.T.C., autorizzava la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per la realizzazione della sistemazione dei vialetti e la realizzazione della rete fognaria delle acque meteoriche;
5. i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 30/06/2014;



"LA GARDENIA COSTRUZIONI" SOC. COOP.

Sede legale: Via Platone snc
Tel. & Fax 0934 991315
E-mail: lagardeniacst@gmail.com
- 93014 MUSSOMELI (CL) -
Cod. Fisc. & Part. IVA R. I. 0120427 085 2

Prot. N. 82 Del 29.09.2014

Spett.le

Comune di Palma di Montechiaro
Via Fiorentino, 89
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)
C.F. & P.IVA 81000070847

OGGETTO:

COSTRUZIONI DI LOCULI CIMITERIALI DA ERIGERSI NEL CIMITERO COMUNALE DI PALMA DI MONTECHIARO

Il sottoscritto Nigrelli Domenico Giuseppe nato a Mussomeli (CL), il 05\10\1977 ed ivi residente in via Manfredi II N. 4, Cod. Fisc.: NGR DNC 77R05 F830 C nella qualità di Legale Rappresentante della ditta "La Gardenia Costruzioni Società Cooperativa" con sede in Mussomeli (CL) Via Platone snc, C. Fisc. & Part. I.V.A. 01204270852.

TRASMETTE

- Fattura n. 43 del 29/09/2014;

Porgiamo distinti saluti;

Mussomeli, li 29.09.2014


Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0029119
del 30/09/2014



FIRMA

LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.
Via Platone snc - 93014 MUSSOMELI (CL)
Cod. Fisc. - P.IVA - R.I. 01204270852
CCIAA di CL n° 57487 del 19/02/1996
C.S.I.V. €5.522,61
ALBO COOP. al n° A145174 del 21/03/2005
PEC: lagardenia@spimail.it - Tel. Fax 0934.991315



"LA GARDENIA COSTRUZIONI" SOC. COOP.

SEDE LEGALE: VIA PLATONE SNC - 93014 MUSSOMELI (CL)

sito internet: www.lagardeniacst.altervista.org

SPETT.LE **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**
VIA FIORENTINO, 89
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)


FATTURA N.	DATA DOCUMENTO	P.IVA / COD. FISC.	DESCRIZIONE PAGAMENTO
43	29/09/2014	"81000070847"	COME CONVENUTO

IMPORTO TOTALE ALIQUOTA

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI DA ERIGERSI NEL CIMITERO COMUNALE.
CODICE CIG: 5289778EE2 CODICE CUP: F34E12000200004
GIUSTO CONTRATTO DEL 29.01.2014 REP.N. 2 REGISTRATO A LICATA IL 14.02.14 AL N. 28 SERIE 1°

STATO FINALE DEI LAVORI 805,60 10%

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0029119
del 30/09/2014



Totale Importo IVA Esclusa 805,60

RIEPILOGHI IVA

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
805,60 €	10%	80,56

PREGASI APOGGIARE BONIFICO BANCARIO PRESSO LA
BANCA UNICREDIT GROUP S.P.A. DI MUSSOMELI
CODICE IBAN:
IT

TOTALE DOCUMENTO
€ 886,16



Tel. & Fax 0934 991315
e-mail: lagardeniacst@gmail.com

Cod. fisc.-Part. IVA-R.I. 0120427 085 2
pec: lagardenia@spimail.it





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
30/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31788951	del	18/09/2014
Riferimento	343	del	09/12/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141409503384	

Spett.le LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.
lagardenia@spimail.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.				
Sede legale	VIA PLATONE SN 93014 MUSSOMELI (CL)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PLATONE SN 93014 MUSSOMELI (CL)				
Codice Fiscale	01204270852	e-mail	santinafavata@interfree.it	e-mail PEC	lagardenia@spimail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI DA ESEGUIRSI NEL CIMITERO COMUNALE DI PALMA DI MONTECHIARO 2° STRALCIO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3885699
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/09/2014	
Il responsabile del procedimento MONTAGNINO LEYLA SALVINA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1802748064
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/09/2014	
Il responsabile del procedimento SAPORITO MONIA ELVIRA	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 11639
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/06/2014	
Cantiere: VIA DEL TRAMONTO S.N., 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	
Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 26/09/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____