



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 850 del 18.07.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 220 del 17/7/2017

Oggetto: lavori di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici comunali - C.I.G. 5191447596 . Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito finale.

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio alle ore //////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione commissariale n°15 del 17/5/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziaria 2017/2019.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione DUP.

Vista la determinazione commissariale n.14 del 1/6/2017.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.29/2013

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici comunali - C.I.G. 5191447596, redatto dalla D.L. congiuntamente agli atti di contabilità finale, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°24 di Rep. del 4 novembre 2013 sono stati regolarmente eseguiti;

Di liquidare alla ditta La Rocca Vincenzo la fattura n°4 del 23/3/2016 a saldo di ogni suo avere per i lavori di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici comunali - C.I.G. 5191447596 con pagamento:

- In quanto a € 503,60 alla ditta Alfa Costruzioni srl
- In quanto a € 110,79 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Dare atto che alla ditta Alfa Costruzioni va liquidato l'importo di € 614,39 giusta dichiarazione di terzo pignorato resa in data 9/2/2017;

Dare atto che la somma complessiva di € 725,18 trova copertura cap.10125 imp.n.34691 e imp.n.29899.

Di bonificare le somme sul conto indicato dall'Avvocato di parte, giusta nota allegata;
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 3° del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
ing. Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.154 del 18/6/2013 è stato approvato il progetto dei lavori di *ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici comunali*, per un importo complessivo di €.120.000,00 di cui €.93.554,86 per lavori, finanziato con fondi comunali;

con determinazione del dirigente n°158 del 19/6/2013 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

all'esito del pubblico incanto, con determinazione n.269 del 3 ottobre 2013 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta La Rocca Vincenzo, con sede in Palma di Montechiaro, per l'importo di euro 65.649,97 al netto del ribasso del 30,1954%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

In data 4 novembre 2013 è stato stipulato contratto Rep.n°24, registrato a Licata l'11 novembre 2013 al n.146 Serie 1°;

In data 22/10/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale, con nota prot.25221/2013, in considerazione che alcuni locali del plesso Diaz erano stati, precedentemente, dichiarati inagibili e inibiti all'uso con conseguente notevole disagio per l'utenza, ha impartito apposita direttiva al fine di eseguire, nell'ambito del progetto appaltato, i lavori necessari a rendere agibili i locali suddetti;

pertanto, è stata redatta perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione della Giunta municipale n.2 del 9/1/2014, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione Rep. n.56 del 15/1/2015, per un maggiore importo dei lavori di nette €.35.627,61;

i lavori sono stati ultimati in data 31/1/2014 in tempo utile, come accertato con verbale in pari data ;

Atteso che a norma dell'art.141, 3° comma, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per appalti fino a €.500.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione;

Visto:

lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/1/2014, sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un totale di € 100.719,51 da cui detratte € 100.215,91 per acconti già pagati, risulta un credito dell'impresa di € 503,60 oltre IVA;

il certificato di regolare esecuzione emesso dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 20/03/2017, dal quale si rileva che i lavori di cui al contratto Rep.n.24/2013 sono stati regolarmente eseguiti;

la fattura n.4 del 23/3/2016 dell'importo di €614,39, trasmessa dalla ditta in data 23/3/2016 prot.10612;

Dato atto che :

in data 6/2/2017 prot.4382 è stato notificato al comune atto di pignoramento presso terzi da parte della Alfa Costruzioni srl;

in data 9 febbraio 2017 prot.4849 è stata resa la dichiarazione di terzo pignorato, per l'importo di € 614,39 relativi al saldo per i lavori in argomento;

in data 29/5/2017 prot.19750 è stato trasmesso il provvedimento n.228/2017 con il quale il Giudice dell'Esecuzione assegna in pagamento alla Alfa Costruzioni srl la somma di € 614,39 detenuta dal comune di Palma di Montechiaro;


per quanto sopra

PROPONE

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di *ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici comunali* redatto dal sottoscritto congiuntamente agli atti di contabilità finale, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°24 di Rep. del 11 novembre 2013 sono stati regolarmente eseguiti e che riporta un conto finale di € 100.719,51 ed un credito all'impresa di € 503,60;

Di liquidare alla ditta, e per esso alla ditta Alfa Costruzioni srl, l'importo di € 614,39 a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui sopra.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Stazione COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Appaltante :

Lavori di : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

Impresa : LA ROCCA VINCENZO

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31/01/2014

CONTRATTO in data 04/11/2013 , al n. 24 di repertorio, registrato a LICATA (AG) in data 11/11/2013, al n. 146 Serie I°

Atto di sottomissione in data , registrato a N° 56 di repertorio in data 15/01/2014 registrato a Licata (AG) al n° 56 Serie 3°

Importo Perizia N°2	€	132.281,34
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 30,1954%	€	101.277,58
Importo ribasso d'asta	€	43.315,58
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.142,24
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi	
IVA 22% di "A"	22.281,07		
Spese tecniche progettazione, coordinamento sicurezza etc..2%di "A"	2.891,86	Data consegna parziale	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	250,00		
Convenzione con C.P.T. di Agrigento 20% del ribasso d'asta	5.580,83	Data della consegna	22/10/2013
		Data di inizio dei lavori	22/10/2013
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	21/12/2013
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	20
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	18/02/2014
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	31.003,76	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
121.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m ²	73,590	10,50	772,70
221.3.1.1		Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria...: per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.	m ²	25,590	103,90	2.658,80
39.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷2	m ²	139,800	20,10	2.809,98
49.1.5		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola ame	m ²	31,590	17,60	555,98
511.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve	m ²	8.577,153	5,48	47.002,78
611.5.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o	m ²	465,636	22,80	10.616,51
75.19.1		Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qu...: con elementi di altezza 8 cm.	m	76,305	13,00	991,97
8A.N.2		operaio qualificato	h	29,000	28,70	832,30
921.1.25		Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino	cad	12,000	20,50	246,00
1021.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m ²	195,740	10,60	2.074,84
115.9		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la	m ²	112,240	50,70	5.690,57
		A RIPORTARE			74.252,43	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			74.252,43
1215.1.8		Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con cad	10,000	243,30	2.433,00
1315.1.5		Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone cad	7,000	314,50	2.201,50
1421.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- m²	663,220	1,74	1.154,00
155.12.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (U...: collocato all'interno degli edifici. m²	126,230	17,80	2.246,89
168.1.1.1		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL m²	0,400	332,80	133,12
178.3.9		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti m²	21,420	264,10	5.657,02
18A.N.1		operaio specializzato h	40,000	30,99	1.239,60
1914.1.11.1		Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico Conduit cad	31,000	40,10	1.243,10
2021.2.19		Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolver m²	1.482,318	4,42	6.551,84
21A.N.3		operaio comune h	45,000	25,94	1.167,30
2221.1.26		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi m³	18,000	24,70	444,60
2312.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello A RIPORTARE			98.724,40

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			98.724,40
		spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen			
		m ²	114,690	7,85	900,32
249.1.8		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine			
		m ²	10,000	22,30	223,00
2512.1.3		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta			
		m ²	110,100	14,00	1.541,40
269.1.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or			
		m ²	52,030	12,60	655,58
2721.5.18		Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con			
		m ²	40,000	29,60	1.184,00
289.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con			
		m ²	111,960	24,90	2.787,80
299.1.9.1		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro			
		m ²	78,000	19,00	1.482,00
305.7		Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali			
		m ²	89,200	45,10	4.022,92
3114.1.3.1		Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi			
		C			
		cad	18,000	33,50	603,00
3214.6.1		Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea			
		cad	2,000	122,70	245,40
3314.5.7.3		Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in			
		Con la			
		A RIPORTARE			112.369,82

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			112.369,82
		cad	16,000	127,10	2.033,60
34	N.P.4	Predisposizione di pulsante di chiamata collaboratore scolastico in ogni aula.			
		cad	10,000	155,10	1.551,00
35	N.P.5	F. P. O. quadro elettrico cablato da parete dim. 60x40x200 cm, IP 40, formato da contenitore, telaio con guide a C e porta frontale in lamiera con cristallo e con serratura a chiave, compreso tutti			
		cad	1,000	6.509,15	6.509,15
36	N.P.6	F. P. O. quadro elettrico cablato da parete dim. 60x40 cm, IP 40, formato da contenitore, telaio con guide a C e porta frontale in PVC colorato, compreso tutti gli interruttori previsti in progetto,			
		cad	2,000	2.502,50	5.005,00
37	N.P.7	Dismissione dell'impianto elettrico esistente, con rimozione di tutti i cavi, interruttori e quanto altro, nei padiglioni a piano terra del plesso Diaz, rifacimento delle nuove tracce e posa tubazioni			
		acorporo	1,000	3.057,36	3.057,36
38	N.P.9	Realizzazione di impianto di terra principale dei due padiglioni, eseguito mediante scavo all'esterno del corpo di fabbrica, completo di picchetto, morsetto, treccia di rame nuda da 25 mmq., compreso			
		cad	1,000	860,19	860,19
39	N.P.8	Realizzazione di nodo equipotenziale (impianto di terra, tubi acqua wc).			
		acorporo	1,000	608,96	608,96
40	N.P.10	Predisposizione di impianto a norme e completo per la sostituzione in seguito delle plafoniera, completa di traccia, tubo, cavi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola			
		acorporo	1,000	2.113,57	2.113,57
41	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin			
		m³	0,500	115,20	57,60
42	5.12.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c			
		m²	6,249	11,70	73,11
43	5.6	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia			
		m²	6,249	46,80	292,45
44	5.18.3	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con			
		con	m²	10,000	66,90
		A RIPORTARE			135.200,81


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			135.200,81
45	14.5.3.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonato prismatizzato Con lampad	cad	19,000	96,30 1.829,70
46	8.4.1.2	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola	m²	2,000	23,00 46,00
47	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro fin	m²	27,230	26,60 724,32
48	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e	kg	245,000	3,47 850,15
49	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg	245,000	2,59 634,55
50	15.3.3	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico	cad	1,000	1.591,00 1.591,00
51	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con	cad	1,000	377,40 377,40
52	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e su	cad	1,000	441,00 441,00
53	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed og	cad	1,000	269,90 269,90
54	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro	cad	1,000	118,90 118,90
55	15.4.1.1	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a			
		A RIPORTARE			142.083,73

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			142.083,73
		volantino, targhetta per con tuba			
		cad	5,000	72,20	361,00
56	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.			
		cad	3,000	23,40	70,20
57	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrent			
		cad	1,000	118,30	118,30
58	21.1.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il			
		m²	67,620	7,41	501,06
59	N.P.11	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili in ceramica con barra di controllo e mensole reclinabili, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per i gomiti, bocchello estraibile e sifone con			
		cad	1,000	662,12	662,12
					143.796,41
		A RIPORTARE			143.796,41

importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	143.796,41	
dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.135,95	
importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	142.660,46	142.660,46
ribasso d'asta del 30,1954% su € 142.660,46	€		43.076,90
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		99.583,56
importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.135,95
Lavori a misura al netto	€		100.719,51
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		100.719,51
CUI SI DETRAE :			
Certificati acconto emessi			
N°1 del 26/12/2013 di €. 61357,68			
N°2 del 04/03/2014 di €. 38858,23			
SOMMANO	€	100.215,91	
TOTALE A DETRARRE	€		100.215,91
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		503,60

PALMA DI MONTECHIARO 12/03/2017

Il Direttore dei lavori
Geom. Felice Bonardi



Il Responsabile del procedimento
Geom. Felice Bonardi

IMPRESA DI COSTRUZIONI
VINCENZO LA ROCCA
Via Roma 10 - 92010 Vizzini (AG)
PALMA DI MONTECHIARO IAG

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. del Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Agrigento del prot. n°

Il Responsabile del procedimento
Geom. Felice Bonardi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici Comunali.

IMPRESA: Imp. LA ROCCA VINCENZO con sede in Via Pellizza Da Volpedo n° 4 - 92020 PALMA DI MONTECHIARO;

IMP. LAVORI: al netto del ribasso d'asta del 30,1954 % per € 65.649,97 oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A.;

CONTRATTO: n° 24 di rep. del 04/11/2013 registrato a Licata (AG) il 11/11/2013 al n° 146 serie 1° - Atto di sottomissione del 10/01/2014, registrato a Licata (AG) il 15/01/2014 al n° 56

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Sui luoghi oggetto dell'intervento, il giorno 29/09/2014 sono intervenuti i Sigg.ri :

- Geom. Felice Bonardi Direttore dei lavori di cui in oggetto e R.U.P.;
- Sig. La Rocca Vincenzo, nato a Palma di Montechiaro il 27/11/1954 e ivi residente in Via Pellizza Da Volpedo n° 4, in qualità di legale rappresentante della Impresa di Costruzioni LA ROCCA VINCENZO con sede in Palma di Montechiaro alla Via Pellizza Da Volpedo n°4;

Con la scorta del progetto degli ordini di servizio e degli atti contabili, si è constatato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, considerato: che

1. i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà della direzione dei lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
2. per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello Stato Finale;
3. i prezzi applicati sono quelli di Contratto;
4. durante l'esecuzione dei lavori, la Giunta Municipale con deliberazione n° 46 del 28/02/2014 autorizzava la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
5. i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 31/01/2014;
6. durante i lavori l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, giusta polizza N° 1551885/57;

7. le aree soggette ai lavori, edifici scolastici comunali, sono state rese fruibili temporaneamente dal Comune di Palma di Montechiaro delegato ad assicurarne la disponibilità;
8. non occorse occupazioni definitive di aree;
9. non è stato necessario procedere alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, in quanto i lavori sono stati eseguiti su proprietà comunale;
10. l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date dalla D.L. durante il corso dei lavori;
11. l'Impresa ha firmato la contabilità senza alcuna riserva.
12. l'Impresa è da considerare in regola con gli Istituti Assicurativi come risulta dal D.U.R.C. prot. n. 31829712/2014 con il quale l'Inail, Inps, e Ceama, attestano la regolare contributiva.

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati, eseguiti dalla ditta Imp. LA ROCCA VINCENZO con sede in Via Pellizza Da Volpedo n° 4 - 92020 PALMA DI MONTECHIARO, in base al contratto n° 24 del 04/11/2013, registrato a Licata il 11/11/2013 al n° 146 serie I°, atto di sottomissione del 10/01/2014 registrato a Licata il 15/01/2014 al n° 56 Serie 3°, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


Importo lavori eseguiti al netto (Stato Finale)	€ 100.719,51
A dedurre certificati d'acconto già emessi:	
• Cert. N° 1 del 26/12/2013	€ 61.357,68
• Cert. N° 2 del 04/03/2014	<u>€ 38.858,23</u>
Resta il credito residuo netto dell'impresa	€ 503,60

(Diconsi Euro cinquecentotrè/60), per il quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a saldo di ogni suo avere, per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la preventiva approvazione del presente Atto.

Palma di Montechiaro li 20 MAR. 2017


IMPRESA DI COSTRUZIONI
VINCENZO LA ROCCA
 Via Pellizza Da Volpedo, 4
 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Il R.U.P e Direttore dei Lavori
 (Geom. Felice Bonardi)



prof. 10612 del 23/3/2016

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

E-mail: fattura@2csolution.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843
Codice Fiscale: 81000070847
Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI
MONTECHIARO (AG) IT

COB 320754

Causale: RISTRUTTURAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E STATO FINALE

Dettaglio doc.	Descrizion e	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RISTRUTTURAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. STATO FINALE	1,00	PEZZI	23/03/2016	23/03/2016	503,600000	503,60	22,00%

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	24	11/11/2013	5191447596

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	503,60	110,79	Scissione dei pagamenti	ART. 17-TER DPR 633/72

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	503,60	IT05A0343183032000000063280

*Ref. 228/17 RQ
64/17 CRN
156/17 REP*

228/17 RQ
64/17 CRN
156/17 REP

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva che precede; ritenuto che il credito fatto valere dalla Alfa Costruzioni s.r.l. nei confronti della Ditta La Rocca Vincenzo ammonta ad euro 24.346,20 oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrente; viste le dichiarazioni rese dai terzi pignorati Banca Carige Italia s.p.a. e Comune di Palma di Montechiaro da tenore solo parzialmente positivo



ASSEGNA

in pagamento alla Alfa Costruzioni s.r.l. la somma di euro 520,27 detenuta dalla Banca Carige Italia s.p.a. per conto dell'esecutata e l'ulteriore somma di euro 614,39 dal Comune di Palma di Montechiaro dichiarata dovuta all'odierna esecutata e ciò a parziale ristoro delle spese relative alla presente procedura che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali dichiarando l'incapienza in riguardo al residuo delle spese ed all'intero credito azionato

ORDINA

ai terzi pignorati Banca Carige Italia s.p.a. e Comune di Palma di Montechiaro di pagare tali somme ognuno secondo l'entità sopra specificata in favore dell'assegnataria.

AGRIGENTO 04/04/2017

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Gerlando Lo Presti Seminaria

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0019570
del 29/05/2017



Firmato Da: LO PRESTI SEMINARIO GERLANDO ETESSE Dat: POSTECOM CA3 Serial#: 22721





TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta dell' Avv. Mario Tinnato

Quale procuratore e difensore di Alfa Closures S.p.A.

Nella procedura esecutiva N° 228/17 R.G.E.M.

Agrigento 05-05-17



il Funzionario
lto Dott.L.Lauricella

È COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si compone di N° 1 fasciate comprese la presente

Agrigento 05-05-17

il Funzionario
Dott. L. Lauricella

Ufficio Unico N. 112 del Tribunale
AGRIGENTO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni
Relata di notifica

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di maggio in Agrigento, ad istanza dell'Avv. Mauro Tirnetta, procuratore di **ALFA COSTRUZIONI s.r.l.** (P.Iva 00565020849) con sede a Sciacca (AG) nella Via Madonna della Rocca n. 2, in persona del legale rappresentante e amministratore unico, sig. **Arena Antonio**, ho notificato e dato copia del suddetto atto, per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge:

1) al **Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, nella Via Fiorentino n. 89, partita iva 00736930843, e ciò ho eseguito a mezzo di

Notificato a mezzo posta tramite questo GPO con AR

Agrigento, 4

26 MAG 2017

L'Ufficio Giudiziario
(Emilia)

2) alla **Banca Carige S.p.A.**, filiale di Palma Di Montechiaro, in persona del legale rappresentante p.t., sita nella Via Italia n.1, partita iva 03285880104, e ciò ho eseguito a mezzo di

Grazia Farraguto

Da: <maurotirnetta@libero.it>
Data: lunedì 10 luglio 2017 17:13
A: <g.farraguto@comune.palmadimontechiaro.ag.it>
Oggetto: Assegnazione somme - Alfa Costruzioni srl c. La Rocca Vincenzo

Gent.ma sig.ra Farraguto,

come da intese telefoniche e con riferimento all'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate alla ditta La Rocca Vincenzo, notificata in data 29.5.2017, Le indico il codice Iban della società mia assistita, **ALFA COSTRUZIONI s.r.l.** (P.Iva 00565020849) con sede a Sciacca (AG) nella Via Madonna della Rocca n. 2, in persona del legale rappresentante e amministratore unico, sig. **Arena Antonio**, nato a Caivano (NA) il 12.11.1944 e residente a Sciacca nella Via Melfi n. 8, codice fiscale RNANTN44S12B371E:

Codice IBAN IT 83 G 02008 83172 000300333791
BANCA UNICREDIT AGENZIA N. 2 DI SCIACCA

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Studio Legale
Avv. Mauro Tirnetta
Via Bevaio, n. 22 - Sciacca (AG)
tel./fax 0925 81124

Il presente messaggio di posta elettronica, compreso ogni eventuale documento ad esso allegato, è da considerarsi di carattere strettamente riservato e tutelato dal segreto professionale; pertanto le informazioni in esso contenute possono essere utilizzate esclusivamente dal destinatario indicato nell'indirizzo o in premessa al messaggio. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di: darcene immediatamente notizia via posta elettronica o telefonicamente; cancellare, dal Vostro sistema, il presente messaggio ed ogni eventuale documento ad esso allegato, senza farne copia. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, compresi gli eventuali allegati, divulgarlo, anche parzialmente, distribuirlo a soggetti diversi dai destinatari del messaggio, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse senza l'espressa autorizzazione scritta del mittente. Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e negli eventuali allegati.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

