



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.9 del 8/1/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°1 del 7/1/2015

Oggetto: *lavori di manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro - C.I.G.5806392242 - Liquidazione 2° e ultimo S.A.L.*

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di gennaio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.29/2014

Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Zarbo Giuseppe la fattura n.1 del 2/1/2015 dell'importo di €.21.192,34 IVA compresa, relativa al 2° e ultimo SAL per lavori di *manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro* eseguiti a tutto il 15/10/2014, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.19.265,76;

Di dare atto che la somma di €.21.192,34 trova copertura al cap.10516 imp.36127 sub 75154;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.219 del 17/6/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.46.000,00;

con la stessa determinazione n°219/2014 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei suddetti lavori in economia, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione 277 del 30/7/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Zarbo Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro, che ha offerto il ribasso del 37,1115%;

in data 7 agosto 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°29, registrato a Licata in data 22/8/2014 al n.122 Serie 1°;

in data 30/7/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

durante l'esecuzione dei lavori sopra citati, l'Amministrazione comunale, con nota prot.22873/2014, ha impartito apposita direttiva per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, approvata con deliberazione della Giunta municipale n.120 del 25/9/2014, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione in data 6/10/2014, registrato a Licata il 7/10/2014 al n.1468/SIII, per un maggiore importo di €.18.159,77;

In data 24/10/2014 è stato redatto il 2° e ultimo S.A.L. a tutto il 15/10/2014, dell'importo di €.44.945,36 al netto del ribasso d'asta del 37,1115% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.2 di €.19.265,76 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.44.342,05
per oneri sicurezza	<u>€. 603,31</u>
sommano	€.44.945,36
da cui detraendo la ritenuta dello 0,50%	€. 224,73
l'ammontare dei certificati precedenti	<u>€.25.454,87</u>
risulta il credito	€.19.265,76

Visto:

la fattura n.1 del 2/1/2015 trasmessa dalla ditta Zarbo Giuseppe con nota n.74 del 2/1/2015, dell'importo di €.21.192,34 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.3174637;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Zarbo Giuseppe la fattura n.1 del 2/1/2015 dell'importo di €.21.192,34 IVA compresa, relativa al 2° e ultimo SAL per lavori di *manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro* eseguiti a tutto il 15/10/2014, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.19.265,76;

Di dare atto che la somma di €.21.192,34 trova copertura come segue:

- €.17.432,35 al cap.10516 imp.36127 sub 75154;
- €.3.759,99 al cap.10516 imp.n.36127 sub 75630.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Stazione COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Appaltante :

Lavori di : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI A MARE DI FRAZIONI E ZONE COSTIERE - ANNO 2014

Impresa : IMPRESA EDILE STRADALE ZARBO GIUSEPPE

STATO AVANZAMENTO N°2 dei lavori eseguiti a tutto il 15/10/2014

CONTRATTO in data 07/08/2014, n. 29 di repertorio, registrato a Licata (AG) in data 22/08/2014, al n. 122

Atto di somministrazione in data 06/10/2014, registrato a Licata n° 1468 Serie 3° di rep. in data 07/10/2014

Importo Perizia N°2 (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	70.093,86
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	603,31
Importo lavori a base d'asta	€	54.231,66
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 37,1115	€	44.945,37
Importo ribasso d'asta	€	20.126,18
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

IVA 10% di "A"	3.470,88
Spese tecniche progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 2%	1.301,43
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	250,00
Imprevisti	
Per economie di ribasso d'asta	

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	30/06/2014
Data di inizio dei lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03/08/2014
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	89
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	31/10/2014
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	5.022,31
--------------------------------------	---	----------

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1A.N.14		Nolo di pala gommata con retroescavatore, dato sul posto di lavoro da 60 a 80 KW, compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.	h	65,000	54,50	3.542,50
2A.N.15		Nolo di autocarro con ribaltabile da 40 a 120ql, dato sul posto di lavoro, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni.	h	47,000	48,50	2.279,50
36.1.1.1		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m ³	320,455	23,00	7.370,48
4A.N.16		Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante, e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.	h	62,000	54,00	3.348,00
5A.N.6		Operaio comune, ovvero lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni esegue, lavori di normale difficoltà di esecuzione per realizzazione e la manutenzione di opere edili di qualsiasi	h	41,000	24,90	1.020,90
63.1.2.5		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per	m ³	118,807	137,90	16.383,50
73.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche	kg	1.516,973	2,04	3.094,62
81.1.8.1		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo in terre	m ³	103,335	7,29	753,31
91.5.5		Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impre	m ³	21,735	13,74	298,64
103.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con				
A RIPORTARE						38.091,45


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			38.091,45
		legname o con pannelli di lamie	m ²		
			38,800	18,40	713,92
1113.7.1.1		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m		
			145,000	14,40	2.088,00
12A.N.17		Nolo di Escavatore cingolato oltre 80KW. dato sul posto, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.	h		
			26,000	79,50	2.067,00
131.2.4.1		Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo	per mat		
			m ³		
			10.512,900	0,54	5.676,97
147.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le	kg		
			600,000	3,09	1.854,00
157.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg		
			600,000	2,59	1.554,00
1623.1.3.1		Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi	m ²		
			38,000	10,10	383,80
171.1.5.2		in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza med	m ³		
			3,367	12,60	42,42
18A.N.20		Posa in opera di ml. 90.00, con interasse per i pali di fissaggio di ml. 1.50, di steccato in legno fornito dal committente e composto da palo in legno del Ø 100 con due fori per il passaggio dello	m		
			92,000	29,04	2.671,68
1921.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-	m ²		
			342,000	1,74	595,08
205.12.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe			
		A RIPORTARE			55.738,32

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO				55.738,32
		d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo				
		m ²	57,000	11,70	666,90	
216.2.5.2		Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim				
		m ²	57,000	34,80	1.983,60	
226.1.4.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per s				
		m ²	1.000,000	1,55	1.550,00	
236.1.5.1		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e				
		m ²	1.245,000	1,90	2.365,50	
246.5.1.1		Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa				
		m	7,200	43,40	312,48	
25A.N.19		Rimozione di barriere metalliche guard-rail stradali di ogni tipologia, compreso lo smontaggio dei nastri metallici, i pali di sostegno, compreso il trasporto presso il magazzino comunale per l'even				
		m	50,000	8,00	400,00	
26A.N.21		Smontaggio orlatura in cls, pulizia, accatastamento nell'ambito del cantiere stradale e successiva ricollocazione a lavori di sistemazione stradale ultimati				
		m	38,000	17,47	663,86	
27A.N.22		Posa in opera di guard-rail proveniente da recupero, compreso il carico ed il trasporto sul luogo della posa, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
		m	50,000	11,74	587,00	
28A.N.5		Operaio di 2° livello -Operaio qualificato, ovvero lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni esegue, lavori di normale difficoltà di esecuzione per realizzazione e la manutenzione				
		h	28,000	28,71	803,88	
						65.071,54
		A RIPORTARE				65.071,54

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 383,80 oneri sicurezza speciali)	€	65.071,54	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€	219,51	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€	383,80	
	€	603,31	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	10.236,58	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	54.231,65	
Il ribasso d'asta del 37,1115% su € 54.231,65	€		20.126,18
Importo lavori a misura al netto del ribasso ,sicurezza e manodopera	€		34.105,47
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		603,31
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€		10.236,58
Lavori a misura al netto	€		44.945,36
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		44.945,36

PALMA DI MONTECHIARO li' 24/10/2014

Il Direttore dei lavori e R.U.P.
Geom. Felice Bonardi






COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia Agrigento

Lavori di : manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi a mare di frazioni e zone costiere – 2014

Impresa : Edile Stradale ZARBO Giuseppe via Velasquez, 77 Palma di Montechiaro (AG)

CONTRATTO in data 07/08/2014, n. 29 di repertorio, registrato a Licata (AG) in data 22/08/2014 al n. 122 S1
Atto di sottomissione in data 06/10/2014, registrato al n° 1468 Serie 3° di rep. in data 07/10/2014 a Licata (AG)

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda ed ultima rata di € 19.265,76
Per I.V.A. 10% € 1.926,58
Importo da pagare € 21.192,34

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	29/07/2014	25.454,87
Totale €		25.454,87

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 44.945,37 al netto del ribasso d'asta del 37,1115 e atto di sottomissione per la somma di € 18.159,77
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 44.945,36 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	44.342,05	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	44.342,05	
Per oneri afferenti la sicurezza	603,31	
Sommano €.	44.945,36	44.945,36
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	224,73	
L'ammontare dei certificati precedenti	25.454,87	
Totale deduzioni €.	25.679,60	25.679,60
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		19.265,76

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Agrigento con polizza n° 3174637 scadenza continuativa Palma di Montechiaro, 24/10/2014

Il Direttore dei Lavori
Geom. Felice Bonardi

Certifica che ai termini del Foglio Patti e Condizioni si può pagare all'Impresa la rata di euro 19.265,76 , diconsi euro diciannovemiladuecentosessantacinque/76

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Felice Bonardi



Palma di Montechiaro 03/12/2014

IMPRESA EDILE STRADALE

ZARBO GIUSEPPE - VIA VELASQUEZ N°77 92020 PALMA DI MONTECHIARO
TEL.FAX. 0922/965981 - P.I.V.A. N. 00566470845--- C.F.ZRBGPP48P0IG282E --
e-mail giusepzarbo@alice.it e-mail Giuseppe.zarbo@pec.it cell.3382346066

Spetta.Le
Comune Di
Palma Di Montechiaro
Via Fiorentino
P. I.V.A. N.00736930843

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO CIG;**5806392242** - GARA DEL 25/GIUGNO 2014.

Il sottoscritto Zarbo Giuseppe titolare dell'omonima impresa edile stradale, in riferimento ai lavori in oggetto;

Trasmette per la liquidazione della

Fattura n° 01/ del/02/01/2015 di euro 21.192,34 compreso I.V.A.

Distinti saluti

Palma Di Montechiaro il 02/01/2015

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0000074
del 02/01/2015



IMPRESA EDILE STRADALE
L'IMPRESA
ZARBO GIUSEPPE
Via Velasquez N°77 Tel. e fax 0922/965981
92020 Palma di Montechiaro (AG)
Partita IVA 00566470845

IMPRESA EDILE STRADALE

ZARBO GIUSEPPE - VIA VELASQUEZ N°77 92020 PALMA DI MONTECHIARO
TEL.FAX. 0922/965981 - P.I.V.A. N. 00566470845--- C.F.ZRBGPP48P0IG282E --
e-mail giusepzarbo@alice.it e-mail Giuseppe.zarbo@pec.it cell.3382346066

Spetta.Le
Comune Di
Palma Di Montechiaro
Via Fiorentino
P. I.V:A. N.00736930843

Fattura n.01/ del – 02/01/2015

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI
AMARE DI DI FRAZIONE E ZONE COSTIERE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
CIG;5806392242. GARA DEL 25/GIUGNO 2014.

IL SOTTOSCRITTO ZARBO GIUSEPPE TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA EDILE STRADALE, IN
RIFERIMENTO AI LAVORI IN OGGETTO, PER VOSTRO DARE LA LIQUIDAZIONE FATTURA N°09.

CERTIFICATO N°2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA.

Importo lavori	€. 19.265,76
I.V.A. al 10%	€. 1.926,58
Totale Fattura	€. 21.192,34

DA ACCREDITARE - BANCA CARIGE S.P.A. AGENZIA DI PALMA DI MONTECHIARO
92020- VIA ITALIA N°1 - (IBAN) IT31X0343183032000000102880

PALMA DI MONTECHIARO

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0000074
del 02/01/2015



IMPRESA EDILE STRADALE
L'IMPRESA
Via Velasquez 77 - tel. fax 0922/965981
92020 Palma di Montechiaro (AG)
P.IVA 00566470845

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 29/07/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31465129	del	27/08/2014
Riferimento	281	del	01/07/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141605028631		

Spett.le IMPRESA ZARBO GIUSEPPE
m.zimmile@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	IMPRESA ZARBO GIUSEPPE				
Sede legale	VIA VELASQUEZ, 77 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA VELASQUEZ, 77 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	ZRBGPP48P01G282E	e-mail	zimmile@tin.it	e-mail PEC	m.zimmile@consulentidellavoropec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITÀ DEGLI ACCESSI A MARE DI FRAZIONI E ZONE COSTIERE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3174637
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/09/2014	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0101084545
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/09/2014	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 1345
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/07/2014	
Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	
Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 13/09/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____