



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°389 del 22/10/2009

Oggetto: *lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre. Concessione proroga alla ditta C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino.*

Anno 2009

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.55 del 20/8/2008 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.12 del 31/3/2009.

Vista la proposta di seguito riportata;

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.79/2008;

DETERMINA

-Di Accogliere parzialmente, per le motivazioni più sopra indicate, la richiesta di proroga da parte dell'Impresa;

-Di dare atto che il tempo contrattuale complessivo per effetto della proroga assommerebbe a mesi consecutivi nove e giorni dieci decorrenti dal verbale di consegna e perciò cessanti il 23.11.09;

-Che detta proroga è condizionata alla assoluta inesistenza di oneri a carico dell'Amministrazione e che pertanto la concessione della stessa non costituisce titolo per richieste di corrispettivi economici aggiuntivi da parte dell'Impresa.

Il Dirigente U.T.C.
Ing.Domenico Graci

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.247 del 31/8/2007, è stato approvato il progetto dei lavori di *adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre*, redatto dall'arch. Rosario Perconti, per un importo complessivo di euro 325.000,00;

con determinazione n.213 del 17/6/2008 si è preso atto del nuovo quadro economico di progetto, aggiornato nei prezzi;

il suddetto progetto è stato finanziato con D.D.R. n.3699/S6 del 27/11/2007 dell'importo di euro 318.000,00;

con determinazione sindacale n.92 del 29/03/07 è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Francesco Lo Nobile;

con deliberazione della Giunta municipale n.14 del 6/2/2007 è stata assunta a carico del bilancio comunale la somma di €.7.000,00 quale maggiore onere derivante dalla differenza tra la spesa progettuale ed il contributo concesso;

con determinazione n.221 del 20/6/2008 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Dato atto che :

a seguito di pubblico incanto con determinazione n.345 del 13/10/2008 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta **C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino**, con sede in Paternò, per l'importo di **euro 240.460,13** al netto del ribasso del 7,3152%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 9/12/2008 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.79, registrato a Licata il 23/12/08 al n.285 /S.1°;

in data 18/2/2009 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione n.247 del 7/7/2009 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo dei lavori di €.252.483,23, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione registrato a Adrano (CT) il 15/7/2009 al n.8903-801/3;

Vista la nota della Ditta **C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino** assunta agli atti con prot. N°18806 in data 07.10.09 e successiva prot. 19097 del 12.10.09, mediante la quale la suddetta impresa chiede che gli venga concessa una proroga dei termini contrattuali di complessivi giorni (novanta) gg.90;

Visto il parere tecnico del Direttore dei Lavori Geom.Felice Bonardi, prot. UTC N°5864 in data 15.10.09, con la quale in relazione alla richiesta di proroga ed alle motivazioni, condivide la difficoltà incontrata dall'impresa a seguito delle scelte tramite campionatura delle porte interne a causa di un desquido del ciclo produttivo della ditta fornitrice che non è possibile mantenere la data di consegna e tenuto conto delle difficoltà legate all'accreditamento delle somme che hanno ritardato il pagamento dei lavori eseguiti, che comunque sono oramai in fase di consegna. Proponendo a fronte della richiesta di gg.90, di potere concedere una proroga di gg. 40 (quaranta) alla scadenza dei termini contrattuali.

Ritenuto che detta richiesta si connota entro il termine antecedente la scadenza entro la quale può essere concessa detta proroga;

Ritenuto di condividere la proposta del D.LL.di concedere alla Ditta appaltatrice una proroga di gg.40 al termine di scadenza contrattuale previsto per il 15.10.09 e perciò cessanti il 23.11.09

VISTI:

- Il capitolato Speciale d'Appalto e l'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

SI PROPONE

-Di Accogliere parzialmente, per le motivazioni più sopra indicate, la richiesta di proroga da parte dell'Impresa;

-Di dare atto che il tempo contrattuale complessivo per effetto della proroga assommerebbe a mesi consecutivi nove e giorni dieci) decorrenti dal verbale di consegna e perciò cessanti il 23.11.09;

-Che detta proroga è condizionata alla assoluta inesistenza di oneri a carico dell'Amministrazione e che pertanto la concessione della stessa non costituisce titolo per richieste di corrispettivi economici aggiuntivi da parte dell'Impresa.

Il R.U.P.
(Arch. F. Lo Nobile)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
