



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 227 del 16.02.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 79 del 15/2/2016

Oggetto: *accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie - C.I.G.6166529CB3- Liquidazione 3° S.A.L. alla ditta Martina Costruzioni srl*

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di febbraio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.32/2015

Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Martina Costruzioni srl la fattura n. 12 del 21/12/2015 dell'importo di €37.140,64 IVA compresa, relativa al 3° SAL per lavori di *manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine*, eseguiti a tutto il 16/12/2015, ed al 3° certificato di pagamento dell'importo netto di €30.443,15 con pagamento:

- in quanto a € 30.443,15 alla ditta Martina Costruzioni srl,
- in quanto a € 6.697,49 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

Di dare atto che la somma di €37.140,64 trova copertura al cap.10516 imp.76742;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi

Il responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.92 del 9 marzo 2015 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.122.000,00;

con determinazione n°95 del 10 marzo 2015 si è stabilito di procedere, per l'affidamento dei suddetti lavori, mediante procedura aperta ed è stato approvato il bando di gara;

all'esito della procedura aperta, con determinazione, 212 del 10/6/2015 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Martina Costruzioni srl, con sede in Favara, per l'importo di €.69,872,06 al netto del ribasso del 37,2753%, oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi;

in data 28 agosto 2015 è stato stipulato contratto Rep.n°32, registrato a Licata in data 11/9/2015 al n.188 Serie 1°;

in data 29/6/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

durante l'esecuzione dei lavori sopra citati, l'Amministrazione comunale ha impartito apposita direttiva al fine di eseguire lavori utilizzando le somme del ribasso d'asta, stante le necessità di intervenire in diverse zone della città, pertanto, con determinazione n.14 del 12/1/2016 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art.132 lett.b) e c) del "Codice", a seguito della quale è stato registrato regolare atto di sottomissione;

In data 16/12/2015 è stato redatto il 3° S.A.L. a tutto il 16/12/2015, dell'importo di €.99.466,42 al netto del ribasso d'asta del 37,2753% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.3 di €.30.443,15 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.99.466,42
da cui detraendo la ritenuta dello 0,50%	€. 497,33
l'ammontare dei certificati precedenti	<u>€.68.525,94</u>
risulta il credito	€.30.443,15

Visto:

la fattura n.12 del 21/12/2015 trasmessa dalla ditta Martina Costruzioni srl in data 22/12/2015, prot.42239 dell'importo di €.37.140,64 IV0A compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.19050731;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Martina Costruzioni srl la fattura n. 12 del 21/12/2015 dell'importo di €.37.140,64 IVA compresa, relativa al 3° SAL per lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine, eseguiti a tutto il 16/12/2015, ed al 3° certificato di pagamento dell'importo netto di €.30.443,15.

Il R.U.P.
Geom. Biagio Lo Presti

Pag. 4223P del 22/12/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 15

Da: IT02670720842 a: UF099C

Formato: SDI11

Telefono: 0922415838

E-mail: MARTINACOSTRUZIONISRL@PEC.IT

Mittente: MARTINA COSTRUZIONI SRL
 Partita IVA: IT02670720842
 Codice fiscale: 02670720842
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA ROSMINI N. 57 - 92026 - FAVARA (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0922415838
 Fax: 0922415838
 E-mail: MARTINACOSTRUZIONISRL@PEC.IT
 Riferimento amministrativo: UF099C

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI
 MONTECHIARO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: FIORENTINO N°89 - 92020 - PALMA DI
 MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 12/2015 DEL 21/12/2015

Importo totale documento:

37.140,64 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/12/2015:

37.140,64 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Emessa Fattura n. 12/2015 del 21/12/2015	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Lavori di manutenzione straordinaria	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	delle reti idriche e fognarie cittadine.	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	3° SAL	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	IMPONIBILE	1.00	30443,150000	30.443,15	22,00%	
6	*	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
7	*	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
8	*	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	15	6166529CB3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	30.443,15	6.697,49	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	37.140,64	21/12/2015	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - AGENZIA DI FAVARA	IT42U0306982930100000002395

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1333186	Data richiesta	03/11/2015	Scadenza validità	02/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	02670720842
Sede legale	VIA ROSMINI 92026 AG

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE

IMPRESA : MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., VIA ROSMINI 57, 92026 FAVARA

STATO DI AVANZAMENTO N°3 dei lavori eseguiti a tutto il 16/12/2015

CONTRATTO in data 28/08/2015 n. 32 di repertorio, registrato a Licata in data 11/09/2015 al n. 188 serie T

Atto di sottomissione in data 11/12/2015, registrato ad Agrigento in data 15/12/2015 al n° 2127 serie 3

Importo del progetto	122.000,00	Data della consegna	29/06/2015
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 37,2753 %	69.872,06	Data di inizio dei lavori	30/06/2015
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	28/06/2016
Fondo a disposizione della Amministrazione			

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO LAVORI A MISURA			
1	ESCAVATO RE 30-60	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 Kw ora, compreso carburante, trasporto in loco ed ogni altro onere	h	57,00	25.137,00
2	1.2.4.1	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat	m³	0,54	251,10
3	6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m³	30,50	8.495,78
4	APPARECC HIO SFIATO	Apparecchio di sfiato 100 mm	cad	289,10	289,10
5	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m³	124,00	20.429,86
6	13.2.5.2	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 65	cad	262,00	786,00
7	6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c	kg	4,22	337,60
8	OPERAIO COMUNE	Operaio comune	h	20,81	13.047,87
9	OPERAIO SPECIALIZZ	Operaio specializzato	h	26,28	14.454,00
10	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito urbano (strade di categoria E e	m²	2,07	5.043,95
11	13.2.5.4	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 10	cad	359,00	1.436,00
12	13.2.5.3	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 80	cad	306,40	1.225,60
13	13.2.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN	Kg	10,60	16.682,28
14	13.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei			

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			107.616,14
		serbatoi, di centrali di			
			kg		2.396,91
15	13.2.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 100	219,900	10,90	
					339,30
16	ESCAVATORE	Nolo a caldo di escavatore/pala gommata da 72 Kw ora, compreso carburante, trasporto in loco ed ogni altro onere	7,800	43,50	
					4.014,72
17	13.1.4.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le tubazioni DN	48,000	83,64	
					264,35
18	RIDUTTORE DI PRESS	Riduttore di pressione da mm 100	1,700	155,50	
					1.111,00
19	13.2.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 80	1,000	1.111,00	
					1.630,13
20	13.7.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	40,250	40,50	
					688,76
21	6.2.16.1	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2 - s	25,700	26,80	
					1.179,92
22	3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni	34,400	34,30	
					579,04
23	6.2.2.4	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta ceme	18,800	30,80	
					2.135,50
24	13.2.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 60	52,990	40,30	
					1.676,48
25	13.2.5.6	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 15	49,600	33,80	
					1.628,40
26	13.2.5.7	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 20	3,000	542,80	
					974,70

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			126.235,35
27	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le	kg	3,09	1.025,88
28	7.1.4	Fornitura e posa in opera di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature	kg	13,90	1.487,30
29	ESCAVATORE 25	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato fino a 40 q e 25 Kw ora, compreso carburante, trasporto in loco ed ogni altro onere	h	45,00	675,00
30	BOLOGNINATO	Dismissione e ricollocazione di pavimentazione in bologninato lavico	m ²	30,00	336,00
31	13.2.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 200	m	85,00	977,50
32	13.2.1.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 150	m	62,60	989,08
33	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ... per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.	kg	1,64	401,80
34	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c	kg	3,62	2.363,86
35	ONERI DISCARICA	Oneri di conferimento in discarica autorizzata	m ³	7,00	157,50
36	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg	2,59	582,75
37	CONFERIMENTI	Onere per il conferimento a discarica autorizzata	m ³ km	7,00	3.031,00
38	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c	kg	3,96	475,20
39	13.2.18	Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore	cad	279,90	279,90
40	RUB	Sostituzione rubinetti di presa	acorporo	50,00	250,00
41	5.1	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con			

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			139.268,12
		malta bastarda compresa la boiaccatura	m ²		
			3,500	36,10	126,35
42	13.2.1.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 250	m		
			1,000	113,50	113,50
					139.507,97

IMPORTO DEI LAVORI	€ 139.507,97
COSTO SICUREZZA SUI LAVORI	€ 4.185,24
COSTO MANODOPERA	€ 27.901,59
SOGGETTI A RIBASSO	€ 107.421,14
PER RIBASSO D'ASTA (37,2753%)	€ 40.041,55
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€ 67.379,59
COSTO SICUREZZA SUI LAVORI	€ 4.185,24
COSTO MANODOPERA	€ 27.901,59
<i>SOMMANO I LAVORI</i>	<i>€ 99.466,42</i>

PALMA DI MONTECHIARO 16/12/2015

Il Direttore dei lavori




Il Responsabile del procedimento


COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE

Impresa MARTINA COSTRUZIONI S.R.L, VIA ROSMINI 57, 92026 FAVARA

CONTRATTO in data 28/08/2015, n. 32 di repertorio, registrato a Licata in data 11/09/2015 al n. 188 serie T

Atto di sottomissione in data 11/12/2015, registrato ad Agrigento in data 15/12/2015 al n° 2127 serie 3

CERTIFICATO N° 3 per il pagamento della terza rata di € 30.443,15

Per I.V.A. 22 % € 6.698,00

Importo da pagare € 37.141,15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
1	04/09/2015	40.191,17
2	03/11/2015	28.334,77
TOTALE €		68.525,94

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende ad euro 99.466,42 cioè:

Per lavori e somministrazione

	99.466,42	
SOMMANO €	99.466,42	99.466,42
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50 % infortuni	497,33	
L'ammontare certificati precedenti	68.525,94	
Totale deduzioni	69.023,27	69.023,27
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		30.443,15

Certifica che a termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 30.443,15


diconsi euro trentamilaquattrocentoquarantatrevirgolaquindici

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAL di Agrigento con polizza 19050731/85 decorrenza continuativa

Il direttore dei lavori

Palma di Montechiaro, 16/12/2015



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta*-

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile

