



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 2395 del 06-12-2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°410 del 3/12/2015

Oggetto: *Lavori di realizzazione di una elisuperficie. CIG: 52843320B8 – CUP: F31H11000130002- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito finale alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas*

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di dicembre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.2/2014

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori *di realizzazione di una elisuperficie CIG: 52843320B8 – CUP: F31H11000130002*, redatto congiuntamente agli atti di contabilità finale e sottoscritto dal R.U.P. Geom. Felice Bonardi, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°16 di Rep. Del 25 marzo 2014 sono stati regolarmente eseguiti;

Dare atto che dal suddetto certificato risulta in favore dell'impresa MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas un credito di €.21.146,58 oltre IVA.

Di liquidare alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas la fattura n.4 del 2/12/2015 dell'importo di €.21.146,58 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi, con pagamento:

- in quanto a €.21.146,58 alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas ,
- in quanto a €.2.114,66 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Dare atto che la somma di € 23.261,24 trova copertura nel decreto di finanziamento D.D.G. n.543 del 31/10/2012;

Dare atto che il presente provvedimento, previa verifica Equitalia, verrà inoltrato al competente Dipartimento della Protezione Civile per l'accreditamento delle superiori somme che verranno erogate al beneficiario solo dopo l'avvenuto trasferimento;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n.416 del 7/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *realizzazione di una elisuperficie*, redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di €.400.000,00, di cui €.298.094,79 per lavori, finanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile con D.D.G. n.543 del 31/10/2012;

con determinazione n.210 del 8/8/2013 si è preso atto del nuovo quadro economico del progetto di che trattasi;

con determinazione del dirigente n°212 del 12/8/2013 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara;

Dato atto che:

all'esito del pubblico incanto con determinazione n.359 del 17/12/2013 i lavori di *realizzazione di una elisuperficie* sono stati aggiudicati alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas, di Mussomeli, per l'importo di €.208.951,35 al netto del ribasso del 30,7810%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

in data 25 marzo 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°16, registrato a Licata il 11 aprile 2014 al n.54 Serie I°;

in data 22/8/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

durante l'esecuzione dei lavori per migliorare la riuscita dell'opera è stata redatta perizia di variante e suppletiva, approvata con determinazione n.29 del 29/1/2015, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione del 29/1/2015, registrato a Mussomeli il 3/2/2015 al n.154 S/III;

i lavori sono stati ultimati in data 23/2/2015 in tempo utile, come accertato con verbale in pari data ;

Atteso che a norma dell'art.141, 3° comma, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per appalti fino a €500.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione;

Visto:

lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 20/4/2015, sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un totale di €216.898,54, da

cui detratte €.195.751,58 per acconti già pagati residua un credito dell'impresa di €.21.146,58;

il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 30/11/2015, dal quale si rileva che i lavori di cui al contratto Rep.n.16/2014 sono stati regolarmente eseguiti;

la fattura n.4 del 2/12/2015 dell'importo di €.21.146,58 oltre IVA, relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi, trasmessa dalla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas con prot.39716 del 3/12/2015

il D.U.R.C. che attesta la regolarità della ditta in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali;


PROPONE

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori *di realizzazione di una elisuperficie CIG: 52843320B8 – CUP: F31H11000130002*, redatto congiuntamente agli atti di contabilità finale e sottoscritto dal R.U.P. Geom. Felice Bonardi, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°16 di Rep. Del 25 marzo 2014 sono stati regolarmente eseguiti;

Dare atto che dal suddetto certificato risulta in favore dell'impresa MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas un credito di €.21.146,58 oltre IVA.

Di liquidare alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas la fattura n.4 del 2/12/2015 dell'importo di €.21.146,58 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi



Prof. 38716 del 3/12/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000845189

Da: IT01879020517 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Mittente: MA.CO. di Mantio Giuseppe &C SAS
 Partita IVA: IT01706150859
 Codice fiscale: 01706150859
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Cda Germano, sn - 93014 - Mussomeli (CL) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0934992969
 E-mail: ma.cosnc@tiscali.it

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: Via Fiorentino 89 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 02/12/2015

Importo totale documento:

23.261,24 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/12/2015:

23.261,24 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore JQUS1V	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFIC E CIG52843320B 8 CUP F31H11000130002	1.00	NR	21146,580000	21.146,58	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	16	25/03/2014	F31H11000130002	52843320B8

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	21.146,58	2.114,66	Immediata	D.p.r. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	23.261,24	02/12/2015	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE	IT38T089758338000000010776	BB

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1525791	Data richiesta	05/11/2015	Scadenza validità	04/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE E C. SAS
Codice fiscale	01706150859
Sede legale	CONTRADA GERMANO, SNC 93014 MUSSOMELI (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

OGGETTO : Realizzazione di una Elisuperficie.

IMPRESA : "MA. CO." di Mantio Giuseppe & C. S.a.s. C/da Germano snc – Mussomeli (CL);

Stato Finale dei Lavori Eseguiti a Tutto il 20/04/2015

Contratto in data 25.03.2014 n.° 16 di repertorio, registrato a Licata (AG)
In data 11/04/2014 al n° 54 Serie I
Visto Atto di Sottomissione del 29/01/2015, registrato a Mussomeli il 03/02/2015 al n.154 Serie 3°

Importo del progetto Complessivo	400.000,00	Data della consegna	22/08/2014
Importo della P.v.s. depurata dal ribasso in ragione del 30.7829%	300.601,61	Data di Concreto inizio dei lavori	12/09/2014
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	8.830,82		
IIVA al 10% sui Lavori al netto	20.806,77	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	20/12/2014
IIVA al 10% su costi di sicurezza	883,08		
Spese Tecniche di Prog. e Coord. Di Sicurezza.	5.916,90		
Comp. Profes. Per Geologo + indagini	16.000,00	I Lavori sono stati	
Esproprio	28.662,42	Prorogati di gg. 40	
Per svolgimento gara pubblica	6.000,00		
Per allacci Enel	3.000,00	Scadenza	29/01/2015
Per Imprevisti	45,01		
Per Economia da Ribasso D'asta	92.533,89	Ulteriore proroga di gg 20	
Per economia Iva da Ribasso D'asta	9.253,39	Per Perizia di V/S	
		Quindi nuova scadenza	18/02/2015
Fondo a disposizione della Amministrazione	183.101,39		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1AN.20		Fornitura e collocazione di recinzione esterna composta da rete metallica plastificata e paletto in ferro, posta in opera su paletti in ferro con fondazione in cls delle dimensioni di cm 30*30, con m	201,300	21,33	4.293,73
23.1.2.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla m³	255,995	110,40	28.261,85
33.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie m²	209,393	18,40	3.852,83
41.5.5		Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impre m³	1.617,000	13,74	22.217,58
51.1.4.1		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione d m³	382,650	5,37	2.054,83
63.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, kg	13.766,451	1,49	20.512,01
73.1.4.7		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist m³	337,796	119,50	40.366,62
86.1.1.1		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost m³	909,930	18,80	17.106,68
96.3.2		Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 kg	2.831,000	8,21	23.242,51
		A RIPORTARE			161.908,64

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	309.432,43	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.830,82	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	300.601,61	300.601,61
Il ribasso d'asta del 30,7829% su € 300.601,61	€		92.533,89
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		208.067,72
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		8.830,82
Lavori a misura al netto	€		216.898,54
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		216.898,54
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 01/12/2014 di €. 54.863,96			
N°2 del 09/02/2015 di €. 140.888,00			
SOMMANO	€	195.751,96	
TOTALE A DETRARRE	€		195.751,96
RESTA IL DEBITO NETTO DELL'IMPRESA	€		21.146,58

PALMA DI MONTECHIARO li, 20/04/2015
Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas
C.da Germano s.r.l. - 93014 Mussomeli CL
C.F. - P.I. - R.I. C.C.I.A.A. di CL: 01706150859
N° REA 92734

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.
dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di _____

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento
Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione

- OGGETTO:** Lavori di realizzazione di una elisuperficie.
- IMPRESA:** Imp. MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.s. C/da Germano s.n.c. - Musso-
meli (CL);
- IMP. LAVORI:** al netto del ribasso d'asta del 30,7829 % per € 208.951,35 oneri per la si-
curezza compresi, oltre I.V.A.;
- CONTRATTO :** Rep. n° 16 del 25 marzo 2014 registrato a Licata (AG) il 11/04/2014 al n°
54 SERIE I;
- Atto di sottomissione del 29/01/2015 registrato a Licata il 03/02/2015 al n°
154, Serie III

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Sui luoghi oggetto dell'intervento, il giorno 30/11/2015 sono intervenuti i Sigg.ri :

- Geom. Felice Bonardi R.U.P. e Direttore dei lavori di cui in oggetto;
- Sig. Mantio Giuseppe, nato a Mussomeli (CL) il 11/10/1956 e ivi residente in C/da Germano s.n.c., in qualità di legale rappresentante della imp. MA.CO & C. S.a.s. C/da Germano s.n.c. - Mussomeli (CL);

Con la scorta del progetto degli ordini di servizio e degli atti contabili, si è constatato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, considerato: che

1. i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà della direzione dei lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
2. per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello Stato Finale;
3. i prezzi applicati sono quelli di Contratto;
4. durante l'esecuzione dei lavori, il Dirigente U.T.C., autorizzava la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
5. i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 23/02/2015;

6. durante i lavori l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, giusta polizza N° 14173389 PAT 091857509;
7. le aree soggette ai lavori sono state rese disponibili mediante espropri dal Comune di Palma di Montechiaro delegato ad assicurarne la disponibilità;
8. non è stato necessario procedere alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, in quanto i lavori sono stati eseguiti su area regolarmente espropriata ed indennizzata con determina del Capo Settore U.T.C. n° 157 del 18/04/2014;
9. l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date dalla D.L. durante il corso dei lavori;
10. l'Impresa ha firmato la contabilità senza alcuna riserva.
11. l'Impresa è da considerare in regola con gli Istituti Assicurativi come risulta dal D.U.R.C. prot. INAIL n° 1525791 del 05/11/2015, con scadenza il 04/03/2016 con il quale l'Inail attesta la regolare contributiva.

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati, eseguiti dalla ditta Imp. MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.s. C/da Germano s.n.c. in base al contratto Rep. n° 16 del 25 marzo 2014 registrato a Licata (AG) il 11/04/2014 al n° 54 Serie I°, e atto di sottomissione del 29/01/2015 registrato a Licata (AG) il 11/04/2014 al n° 154 serie 3°, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo lavori eseguiti al netto (Stato Finale)	€ 216.898,54
A dedurre certificati d'acconto già emessi:	
• Cert. N° 1 del 01/12/2014	€ 54.863,96
• Cert. N° 2 del 09/02/2015	€ 140.880,62
Resta il credito residuo netto dell'impresa	€ 21.146,58

(Diconsi Euro ventunomilacentoquarantasei/58), per il quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a saldo di ogni suo avere, per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la preventiva approvazione del presente Atto.

Palma di Montechiaro li 30/11/2015

L'Impresa
MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas
MA.CO. di Mantio Giuseppe & C.
C.da Germano s.n.c. 93014 Mussomeli CL
C.F.-P.I.-R.I. C.C.I.A.A. di CL 01706150859
N° REA 92734

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori
(Geom. Felice Bonardi)



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

