



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n.1121 del 7/12/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

**N°319 del 6/12/2012**

**Oggetto:** *lavori adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo, Ciotta, Gaffe* (CIG 0122336AD9). **Approvazione certificato di collaudo.**

**Anno 2012**

*L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di dicembre alle ore /////////////// nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio

Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.54/2008;

DETERMINA

Di approvare il certificato di collaudo dei lavori di *adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo, Ciotta, Gaffe* redatto dal collaudatore Ing. Maria Di Dolce in data 8 novembre 2012 dal quale si evince che le opere di cui al contratto Rep.n °54/2008, per quanto attiene il tratto dall'innesto sulla strada provinciale SP 55 per Marina di Palma e c/da Ciotta incrocio via Seycelles, ed il tratto terminale dalla progressiva Km 9+000 alla progressiva Km 10+000 in prossimità della SS.115, sono collaudabili;

Dare atto che il suddetto certificato di collaudo presenta un conto finale di €1.044.784,00 ed un debito dell'impresa di €2.683,58 per il recupero dei quali verranno attivate le procedure del caso una volta approvato il presente atto.

Il Dirigente U.T.C.  
Arch. Salvatore Di Vincenzo

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.540 del 23/11/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo, Ciotta, Gaffe* dell'importo complessivo di €.1.400.000,00, di cui €.1.020.387,72 per lavori a base d'asta finanziato, dall'Assessorato Regionale LL.PP., con D.D.G. n.1857/S6.02 del 30/11/2007 a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 nell'ambito degli interventi di "*completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale*";

con determinazione del dirigente n°93 del 29/3/2007 è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Concetta Di Vincenzo;

con deliberazione della Giunta municipale n.154 del 25/10/2007 è stata impegnata al bilancio comunale la somma di €.140.000,00 a titolo di cofinanziamento dell'opera;

ai sensi dell'art.18 ter della L.109/1994 nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della L.R. n.20/2007, prima della indizione della gara, si è proceduto all'aggiornamento dei prezzi del progetto di che trattasi, sulla base del prezzario regionale vigente, approvato con determinazione dirigenziale n.24 del 31/1/2008;

con determinazione del capo Settore U.T.C. n.27 dell'1/2/2008 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto, ed è stato approvato il relativo bando di gara;

con determinazione n.37 dell'11/2/2008 sono stati individuati quali DD.LL. il Geom. Felice Bonardi e l'arch. Silvana Cancialosi, ed è stato individuato altresì il geom. Bonardi quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Considerato che :

a seguito di pubblico incanto con determinazione del Capo Settore n.231 dell'1/7/2008 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta G.M.Costruzioni srl, di Mussomeli, per l'importo di €. 1.015661,96, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso del 7,3152%;

in data 15/9/2008 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.54, registrato a Licata il 01/10/08 al /S.1°;

in data 23/9/2008 si è proceduto alla consegna dei lavori e poiché gli stessi dovevano essere eseguiti in gg.153 consecutivi, la scadenza del tempo utile era prevista per il 22/2/2009;

Durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, a seguito della quale è stato rilasciato in data 15/5/2009 atto di sottomissione, registrato a Licata in data 18/5/2009 al n.537 S/III, per un maggiore importo dei lavori di €.40.542,02;

non è stato possibile dare continuità all'intero sviluppo stradale per il verificarsi di un ampio movimento franoso che ha interessato il tracciato stradale di c/da Ciotta dal Km 8+300 per un tratto di circa 200 m;

in data 29/6/2009 è stata redatta una perizia di assestamento contabile approvata con determinazione n.127/2012, scaturita dall'esigenza di assestare piccole variazioni alle quantità previste, a seguito della quale è stata determinata una minore spesa al netto per lavori e oneri della sicurezza, rispetto all'atto di sottomissione di cui sopra, di €.1.239,90;

L'importo netto totale autorizzato per lavori risulta essere di €.1.056.203,98.

I lavori sono stati ultimati in data 9/6/2009, in tempo utile contrattuale, nella considerazione che durante l'esecuzione sono state concesse due proroghe per un totale di gg.100;

Dato atto che:

i lavori eseguiti sono stati collaudati dall'Ing. Maria Di Dolce, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n°1246 giusto incarico conferito, a seguito di procedura negoziata, con determinazione del Capo Settore n.97 del 10/4/2012;

lo stato finale, redatto in data 14/6/2010 riporta che sono stati eseguiti lavori per un totale netto di €.1.056.203,97 dai quali detratti i pagamenti effettuati pari a €.1.044.784,00 rimane un credito all'impresa di €.11.419,97, ricalcolato in €.10.180,07 a seguito di una rettifica dell'importo della sicurezza, come evincesi dalla relazione integrativa al conto finale a firma della D.L.;

il collaudatore, a seguito di revisione tecnico-contabile, rilevate variazioni quantitative, ha modificato lo stato finale accertando un importo complessivo per lavori eseguiti di €1.042.100,42 da cui detratti i pagamenti in acconto pari a €1.044.784,00 risulta un debito dell'impresa di €2.683,58;

in data 8 novembre 2012, previa convocazione del collaudatore, si sono riuniti il RUP, La D.L. ed il legale rappresentante dell'impresa per la firma degli atti di collaudo, che non sono stati sottoscritti dal rappresentante dell'impresa come evincesi dal verbale in pari data;

Visto il certificato di collaudo allegato alla presente, dal quale si evince che i lavori di *adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo, Ciotta, Gaffe* per quanto attiene il tratto dall'innesto sulla strada provinciale SP 55 per Marina di Palma e c/da Ciotta incrocio via Seycelles, ed il tratto terminale dalla progressiva Km 9+000 alla progressiva Km 10+000 in prossimità della SS.115, sono collaudabili;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n.16, coordinato con le norme recate dalla L.r. 12 luglio 2011, n.12;

### PROPONE

Di approvare il certificato di collaudo dei lavori di *adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo, Ciotta, Gaffe* redatto dal collaudatore Ing. Maria Di Dolce in data 8 novembre 2012 dal quale si evince che le opere di cui al contratto Rep.n °54/2008, per quanto attiene il tratto dall'innesto sulla strada provinciale SP 55 per Marina di Palma e c/da Ciotta incrocio via Seycelles, ed il tratto terminale dalla progressiva Km 9+000 alla progressiva Km 10+000 in prossimità della SS.115, sono collaudabili;

Dare atto che il suddetto certificato di collaudo presenta un conto finale di €1.044.784,00 ed un debito dell'impresa di €2.683,58 per il recupero dei quali verranno attivate le procedure del caso una volta approvato il presente atto.

Il R.U.P.  
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_