



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1087 del 25/9/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°349 del 24/9/2014

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione del collettore fognario a sud della SS.115 nel tratto Villaggio Giordano-depuratore. CIG: [\[5855339A97\]](#). Liquidazione fattura.

Anno 2014

*L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore ///////////////
nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.77/2013 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che :

nella giornata del 2 luglio u.s. è stato rilevato che i liquami provenienti dal Villaggio Giordano non arrivavano al depuratore comunale, effettuato immediato sopralluogo sulla condotta fognaria affluente al depuratore per risolvere gli inconvenienti accertati, si è intervenuti con l'escavatore riuscendo a liberare il primo pozzetto otturato; successivamente è stato ricercato il secondo pozzetto, che si trova a valle, ma poichè lo stesso si presentava pieno di detriti, ricoperto da un folta vegetazione e ad una profondità che supera i cinque metri, risultati vani diversi tentativi, la squadra di operai comunali ha dovuto desistere, rendendosi conto che necessitavano mezzi e ausili di cui non disponevano;

in data 4/7/2014 il Geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010, dal quale si evince la necessità urgente di riparare il collettore fognario posto a sud della S.S.115, nel tratto Villaggio Giordano- depuratore, nelle adiacenze dell'attività commerciale Di Miceli;

Dato atto che:

i lavori di ripristino della funzionalità del collettore fognario di che trattasi, a tutela della salute pubblica, rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, è stata emessa ordinanza n.97 del 4 luglio 2014 con la quale è stata intimata alla ditta Marino Gaetano, l'immediata esecuzione dei lavori;

con determinazione n.264 del 14/7/2014 è stato approvato il computo dei lavori di che trattasi e assunto il relativo impegno di spesa;
i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Visto:

la relazione finale sui lavori eseguiti;
la fattura n.06 dell'8/9/2014, trasmessa dalla ditta Marino Gaetano in data 9 settembre 2014 prot.26314, dell'importo di €.8.787,15 IVA compresa;
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Marino Gaetano la fattura n.06 dell'8/9/2014 dell'importo di €.8.787,15 IVA compresa, relativa ai lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione del collettore fognario a sud della SS.115 nel tratto Villaggio Giordano-depuratore. CIG: [5855339A97].

Di dare atto che la somma di €.8.787,15 trova copertura al cap.10516 imp.n.36127 sub 75354;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Di ridurre il sub impegno n.75354 di €.362,85.

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno, trasmette il presente atto al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore U.T.C.

Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

prot. n.

del

**Al Capo Settore UTC
SEDE**

Oggetto: RELAZIONE FINALE LAVORI REFLUI VILLAGGIO GIORDANO, redatta per la riparazione della condotta fognaria a Sud della S.S.115, ubicata adiacente attività commerciale della ditta Di Miceli. DITTA MARINO GAETANO VIA A. KULISCIOFF in PALMA DI MONTECHIARO.

Visto il verbale di somma urgenza prot. **20277** del **04/07/2014/**, avente per oggetto la riparazione della condotta fognaria a Sud della S.S.115, ubicata adiacente attività commerciale della ditta Di Miceli.

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 97 del 4 luglio 2014, con cui si ordinava alla ditta MARINO Gaetano con sede in via A. Kuliscioff in Palma di Montechiaro, di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 21,00%.

Considerato che per la natura del problema, fuoriuscita dei liquami fognari dai pozzetti fognari e sversamento degli stessi liquami fognari all'interno del vallone a cielo aperto sito a Sud del Villaggio Giordano, che è di potenziale pericolo per la salute pubblica, con la ditta MARINO Gaetano si è intervenuti immediatamente, a mezzo escavatore si è andati alla ricerca del pozzetto o il tratto fognario che, causa otturazione, non permetteva il deflusso dei liquami all'interno della condotta per riversarsi al depuratore sito in contrada "Cappello.

Primo intervento: dopo aver individuato un pozzetto fognario in calcestruzzo otturato, profondo circa sei metri, si è lavorato per lo svuotamento dai detriti e assi di legno che ne ostruivano l'uscita. Dopo un lungo e difficoltoso lavoro si è riusciti a liberarne l'uscita. Da un primo esame sembrerebbe che l'ostruzione sia stata realizzata da ignoti per far defluire i liquami all'esterno. Liberato il pozzetto, defluiti i liquami all'interno della condotta fognaria, il flusso dei liquami all'interno del vallone non era terminato, ciò significava che nel tratto interessato c'erano altre ostruzioni.

Secondo intervento : si è continuato a scavare, a valle, tra i detriti e la folta vegetazione alla ricerca di un'altra ostruzione, la si è trovata in un pozzetto posto a circa 200 metri verso valle, scavato radente la parete lato vallone, si è trovata una condotta in PVC, ricoperta dai detriti, e quindi invisibile dalla superficie, all'interno del pozzetto era stata realizzata un cataratta che ne faceva defluire la quasi totalità dei liquami all'esterno della condotta e quindi nel vallone. Immediatamente si denunciava il fatto alla Polizia di Stato e al Comando della Polizia Municipale, che nell'immediato fotografava i luoghi dove era stato commesso il danneggiamento.

Con la ditta Marino, si è bonificata l'area eliminando la fuoriuscita dei liquami a mezzo scavo e otturazione con calcestruzzo, verificando che i liquami non scorrevano più all'interno del canale a cielo aperto ma, defluivano all'interno della condotta e quindi al depuratore comunale di contrada "Cappello", tale situazione è stata confermata dagli operatori dello stesso depuratore e verificata personalmente dal sottoscritto.

Terzo intervento : lunedì 28 luglio 2014, l'operatore del depuratore comunicava che i liquami provenienti dal Villaggio Giordano, si erano interrotti, non arrivavano al depuratore, con i vigili urbani si effettuava una ricognizione e si scopriva una fuoriuscita di liquami da un pozzetto fognario posto a circa 300 metri in direzione Est dal pozzetto in cui si è fatta la riparazione, a mezzo della ditta si è proceduto alla riparazione della condotta e del pozzetto e quindi i liquami sono confluiti all'interno della condotta e nel depuratore. La polizia municipale ha prelevato dei campioni di liquido e identificato una persona che era nel luogo della fuoriuscita dei liquami.


Sottostante descrizione dei lavori eseguiti per far defluire i liquami del Villaggio Giordano all'interno del depuratore comunale.

A mezzo di escavatore ed operai si procedeva alla pulitura dei pozzetti e manutenzione su tratti di condotta ostruita, fornitura e posa in opera di calcestruzzo per ostruire le demolizioni realizzate da ignoti nei pozzetti fognari e nelle solette, realizzazione di parte di pareti di pozzetti e solette, fornitura e posa in opera di detrito per realizzare pista per arrivare nel tratto fognario interessato, spostamento di materiale di risulta.

La descrizione analitica e la contabilità finale è riportata in foglio excel allegato.

Palma di Montechiaro lì 1° settembre 2014

Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti



[Handwritten signature of Geom. Biagio Lo Presti]

CONSUNTIVO LAVORI REFLUI FOGNARI VILLAGGIO GIORDANO				
VERBALE SOMMA URGENZA PROT.20227 DEL 04/07/2014/				
Primo intervento tratto fognario sotto				
ponte SS.115 ed adiacenze.				
n°	Materiale e descrizione tipo di lavoro	costo unitario	quantità	sommano euro
1	Nolo escavatore per ogni ora euro	78,98		
	Giorni quattro	78,98	32	2527,36
2	operaio comune per ogni ora	23,86		
	Tre operai per 4 giorni = ore	23,86	96	2290,56
3	cls per soletta pozzetto			
	mt.1,30*1,30*0,20=mc.0,338	155,6	0,34	52,90
4	ferro per soletta			
	Kg.70 x mc. / mc.0,37*70= kg. 23,66	1,64	23,66	38,80
5	casserforme			
	1,3*4*0,20= mq. 1,04	19,7	1,04	20,49
6	cls per otturazione pozzetto			
	sotto ponte ss,115 mc.2,00	124	2	248,00
7	per ripristino soletta pozzetto iniziale			
	a corpo euro			200,00
8	detrito per livellare l'accesso ai pozzetti			
	per ogni metro cubo euro	32	8	256,00
Secondo intervento a circa 800 metri				
dal depuratore.				
9	Nolo escavatore per ogni ora euro	78,98		
	giorni due per ore totali = 16	78,98	16	1263,68
10	operaio comune per ogni ora	23,86		
	Due operai per 2 giorni = ore 32	23,86	32	763,52
Terzo intervento a circa 900 metri				
dal depuratore.				
11	Nolo escavatore per ogni ora euro	78,98		
	giorni 1 pari a ore 8	78,98	8	631,84
12	operaio comune per ogni ora	23,86		
	due operai per giorni 1 = ore 16	23,86	16	381,76
				8674,91 sommano lavori
				1821,73 ribasso - 21,00%
				6853,18 sommano lavori
				349,40 oneri sicurezza
				7202,58 sommano lavori
				1584,57 IVA 22%
				8787,15 totale lavori
Il Tecnico UTC				
Geom. Bragio Lo Presti				
				
				
oneri sicurezza				
		costo unitario	quantità	sommano euro
1	elmetto	3	4	12,00
2	occhiali	3	4	12,00
3	maschere prot.	50	3	150,00
4	giubotto	68,2	2	136,40
5	guanti	3	10	30,00
6	cuffie	3	3	9,00
				349,40
				
				

**IMPRESA DI COSTRUZIONE
MARINO GAETAN O
Via anna Kuliscioff 31
(92020) palma di montechiaro
p.iva 01312200841**

**Amm. Comunale
Palma di Montechiaro
Via fiorentino
(92020) Palma di montechiaro (ag)
p. iva 81000070847**

Lettera Di Trasmissione

**(OGGETTO) lavori somma urgenza ORDINANZA SINDACALE N° 97 DEL 04 /07 / 2014 riparazione
DEL COLLETTORE FOGNARIO A SUD DELLA SS 115 TRATTO VILLAGGIO GIORDANO AL DEPURATORE.**

Trasmette fattura n° N° 06 / del 08/09/ 2014 importo € 8.787,15

omune di Palma di Mont. ro
rotocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0026314
del 09/09/2014



Palma di Montechiaro li 09/09/2014

L'impresa

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "IMPRESA DI COSTRUZIONE MARINO GAETAN O" around the perimeter and "PALMA DI MONTECHIARO" in the center.

IMPRESA DI COSTRUZIONE
MARINO GAETANO
VIA ANNA KULISCIOFF N° 31
(92020) PALMA DI MONTECHIARO
P I V A 01312200841

AMM . COM . PALMA DI MONTECHIARO
VIA FIORENTINO
(92020) PALMA DI MONTECHIARO (AG)
P. IVA 81000070847

Fatt n 06/ 2014

(OGGETTO) V. S. DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA N° 97 DEL 04 /07 2014
RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO A SUD DELLA SS 115 NEL TRATTO VILLAGGIO
GIORDANO AL DEPURATORE

1) Importo dei lavori a lordo	€ 8.674,91
2) Ribasso d'asta del 21, %	€ 1.821,73
--	-----
Sommano i lavori al netto del ribasso	€ 6.853,18
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	349,40

	€ 7.202,58
PER IVA PARI AL 22 %	€ 1.584,57

TOTALE FATTURA	€ 8.787,15


MODALITA' D'INCASSO A MEZZO BONIFICO

IBAN -IT49G0

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0026314
del 09/09/2014



Palma di Monteciaro 08/09/ 2014

L'impresa

Rec. 28414 del 23/9/2014

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
08/09/2014

Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°	31704814	del	12/09/2014
Riferimento	97	del	04/07/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141626965577		

Spett.le MARINO GAETANO
marino.gaetano@pec.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmaidimontechiaro.legalmail.it

Impresa	MARINO GAETANO				
Sede legale	VIA KULISCIOFF SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA KULISCIOFF SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	MRNGTN53C20G282G	e-mail	tanpep@virgilio.it	e-mail PEC	marino.gaetano@pec.it
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmaidimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmaidimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO A SUD DELLA SS.115 NEL TRATTO VILLAGGIO GIORDANO-DEPURATORE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1842407
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/09/2014	
Il responsabile del procedimento FALZONE ANTONINO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con P.C.I. n° 15278079YE
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/09/2014	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 23/09/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

CATALANO GIOVANNA



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012*)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. F. Lo Nobile