



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.270 del 5/3/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°85 del 5/3/2015

Oggetto: lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica* -
CIG:29211408FA. Approvazione certificato di regolare esecuzione.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di marzo alle ore //////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.2/2012

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica* - CIG:29211408FA, redatto congiuntamente agli atti di contabilità finale dal D.L. geom. Biagio Lo Presti, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°2 di Rep. del 31 gennaio 2012 sono stati regolarmente eseguiti;

Il Capo Settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.48 del 18/7/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica* redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 60.000,00;

con determinazione n.294 del 16/8/2011 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.463 del 7/12/2011 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Zambito Marsala Maria Giuseppa, con sede in Favara, per l'importo di €.37.882,45 al netto del ribasso del 23,3906%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 31/1/2012 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.2;

in data 12/12/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 14/12/2011;

i lavori sono stati ultimati in data 7 maggio 2012 in tempo utile, come accertato con verbale in pari data ;

Atteso che a norma dell'art.141, 3° comma, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per appalti fino a €.500.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione;

Visto:

lo stato finale dei lavori eseguiti, sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un totale di €.37.877,80;

il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che i lavori di cui al contratto Rep.n.2/2012 sono stati regolarmente eseguiti;

PROPONE

Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica - CIG:29211408FA*, redatto congiuntamente agli atti di contabilità finale dal sottoscritto, da cui si evince che i lavori di cui al contratto n°2 di Rep. del 31 gennaio 2012 sono stati regolarmente eseguiti;

Dare atto che dal suddetto certificato risulta in favore dell'impresa Zambito Marsala Maria Giuseppa, un credito di €.182,04 oltre IVA.

Il R.U.P.
Geom. Biagio Lo Presti



COMUNE di
Palma di Montechiaro
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ufficio Idrico

Lavori di pronto intervento per la manutenzione della rete idrica .

Impresa: ZAMBITO MARSALA MARIA GIUSEPPA con sede a Favara in Via Gramsci n°45.

Contratto data 31.01.2012 n° rep. 2 registrato a Licata in data 16/02/2012 al n°41 serie I.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Biagio Lo Presti;
Certifica che Il progetto prevede il seguente :

QUADRO ECONOMICO

a) importo dei lavori	euro 49.000,00	euro
49.000,00+		
b) a dedurre costo sulla sicurezza	euro 1.470,00	
importo base d'asta	euro 47.530,00	
c) somme a disposizione dell'amm.ne :		
• IVA 20% su (a)	euro 9.800,00+	
• Competenze tecniche 2%	euro 1.470,00	
• imprevisti	euro 220,00=	
• Totale somme a disposizione	euro 11.000,00euro 11.000,00
		<u>TOTALE EURO 60.000,00</u>

- che le opere sono state finanziate con bilancio comunale ;
- che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 23,3906;
- che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 23,3906%, è risultato pari a euro 37.882,45.
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 12/12/2011 come da verbale in data 14/12/2011;
- che la durata prevista dal contratto è di 365 giorni, con scadenza pertanto al 11/12/2012;

- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 07/05/2012 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a: euro 182,04 che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti.

Pertanto il conto finale risulta come segue:

Residuo credito dell'impresa


euro 182.04

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa ZAMBITO MARSALA MARIA GIUSEPPA con sede a Favara in Via Gramsci n°45, con contratto n°2 del 31.01.2012 **sono stati regolarmente eseguiti** e ne ha liquidato l'importo netto di euro 37.877,80, da cui ha detratto l'ammontare delle rate d'acconto di euro 37.695,76, per cui restano ha credito dell'impresa euro 182,04, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto:

La direzione lavori
Geom. Biagio Lo Presti



Visto:

Il responsabile del procedimento
Geom. Biagio Lo Presti





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(Provincia di Agrigento)

Ufficio Tecnico Servizio Idrico

Lavori di: Lavori di pronto intervento per la manutenzione della rete idrica.

Impresa: Zambito Marsala Maria Giuseppa con sede a Favara, in Via Gramsci N.45.

Contratto: n° 2 del 31/01/2012 registrato ai fini fiscali in Licata il 16/02/2012 al n° 41 serie 1

Importo a base d'asta dei lavori: 49.000,00 per lavori a base d'asta (comprehensive di € 1.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Somme a disposizione dell'Amministrazione: € 11.000,00

Ribasso a base d'asta: 23,3906%

Importo netto dei lavori: € 37.882,45

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 359 della Legge 20 Marzo 1965, n.2248)

Progetto Principale: Il progetto principale è stato redatto dal Geom. Biagio Lo Prestiano in data 01 Luglio 2011 per l'importo complessivo di € 60.000,00 così ripartito:

A) LAVORI		
1 Lavori a misura, a corpo, in economia	49.000,00	49.000,00
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.470,00	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1 – A.2)	37.882,45 77.530,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1 IVA il 20% di A	9.800,00	
2 Incentivo e spese di progettazione 2,00% di A	980,00	
3 Imprevisti	220,00	
Totale somme a disposizione	11.000,00	11.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		60.000,00

Perizie di Variante e/o suppletive: Non ci sono state perizie suppletive e/o di variante di conseguenza in quadro economico è rimasto invariato.

Descrizione dei Lavori: I lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono stati effettuati nelle vie comunali della città di Palma di Montechiaro;

Impresa Appaltatrice: A seguito di gara d'appalto esperita mediante offerta prezzi in data 10/11/2005 i lavori vennero appaltati all'impresa Zambito Marsala Maria Giuseppa con sede a Favara, in Via Gramsci N.45.

Cauzione: L'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa polizza n. 895007937 di €. 10.200,00 rilasciata dalla. con Sede Legale e Direzione Generale a Roma in Via Abruzzi n.10, emessa dall'Agenzia HDI ASSICURAZIONI S.pA di Viale Aldo Moro n.22 di Favara in data 29/12/2011.

Contratto: il contratto principale venne stipulato in data 31/01/2012 repertorio n° 2 del registrato ai fini fiscali in Licata il 16/02/2012 al n° 41 serie 1

Importo contrattuale: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 23,3906% sulla somma di Euro 49.000,00 è risultato essere di Euro 37.882,45 ed €. 1.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Atti Suppletivi: In seguito non fu rilasciato nessun atto di sottomissione per maggiori lavori:

Verbali nuovi prezzi: Per le categorie di lavoro non completate nel contratto furono convenuti complessivamente n°2 nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori: I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 12/12/2011, con inizio dei lavori in data 14/12/2011.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei Lavori: la scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissava in data 11/12/2012.

Sospensioni e Proroghe concesse: con verbale di Sospensione Lavori in data 27/02/2012 la Direzione dei Lavori Geom. Biagio Lo Presti ha ordinato la sospensione dei lavori medesimi in quanto non si erano verificati rotture del servizio idrico urgenze ad intervenire, che con verbale di Ripresa Lavori in data 27/04/2012 venne stabilito che i lavori di cui trattasi venivano ripresi in data 02/05/2012 senza ulteriore proroga di ultimazione dei lavori.

Ultimazione dei lavori: I lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 7 (sette) del mese di Maggio dell'anno 2012 e quindi entro il termine utile contrattuale.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi n.2 certificati d'acconto per complessive €. 37.695,76 nette ed €. 182,04 per la ritenuta d'acconto del 0,5% per infortuni.

Stato Finale: Lo stato finale ammonta a complessive nette 182,04 così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette	€.	37.877,80
b) per certificati d'acconto già emessi		
n°1 del 19/03/2012	€.	32.559,28
n°2 del 19/07/2012	€.	5.136,48
sommano i certificati emessi	€.	37.695,76
resta il credito dell'Impresa	€.	182,04

Secondo il detto stato finale resta, quindi il credito netto dell'impresa in €. 182,04

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazioni degli operai: L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Agrigento con posizione assicurativa n°90366123/41 decorrente dal 14.12.2011 al 07.05.2012.


Tempo stabilito per il collaudo: In base all'art. 61 del Capitolato Speciale d'Appalto la visita di collaudo dovrà avvenire entro tre mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Cessione di Credito: L'Impresa non ha stipulato nessun Atto di Cessione Unilaterale di Credito.

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dal Geom. Biagio Lo Presti Tecnico Comunale dell'Ufficio Tecnico Servizio Idrico del Comune di Palma di Montechiaro.


L'Impresa:

Zambito Marsala Maria Giuseppa



Zambito Marsala Maria Giuseppa

Il Direttore dei lavori



Geom. Biagio Lo Presti

Visto: Il responsabile del procedimento



Geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____