



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**  
**n.1066 del 18/9/2014**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

***N°337 del 17/9/2014***

**Oggetto:** *lavori di manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro - C.I.G.5806392242 - Liquidazione 1° S.A.L.*

**Anno 2014**

*L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore //////////////// nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.29/2014

Vista la proposta del R.U.P.

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Zarbo Giuseppe la fattura n.9 del 15/8/2014 dell'importo di €28.000,36 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro* eseguiti a tutto il 29/7/2014, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €25.454,87;

Di dare atto che la somma di €25.454,87 trova copertura al cap.10516 imp.36127 sub 75154;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo

Il responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.219 del 17/6/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.46.000,00;

con la stessa determinazione n°219/2014 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei suddetti lavori in economia, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione 277 del 30/7/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Zarbo Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro, che ha offerto il ribasso del 37,1115%;

in data 7 agosto 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°29, registrato a Licata in data 22/8/2014 al n.122 Serie 1°;

in data 30/7/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

In data 29/7/2014 è stato redatto il 1° S.A.L. a tutto il 29/7/2014, dell'importo di €.25.582,78 al netto del ribasso d'asta del 37,1115% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.1 di €.25.454,87 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.25.011,43
per oneri sicurezza	€. 571,35
sommano	€.25.582,78
da cui detraendo la ritenuta dello 0,50%	€. 127,91
risulta il credito	€.25.454,87

Visto:

la fattura n.9 del 21/8/2014 trasmessa dalla ditta Zarbo Giuseppe con nota n.24458 del 21/8/2014, dell'importo di €.28.000,36 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.3174637;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Zarbo Giuseppe la fattura n.9 del 15/8/2014 dell'importo di €.28.000,36 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *manutenzione straordinaria per la fruibilità degli accessi al mare di frazioni e zone costiere nel comune di Palma di Montechiaro* eseguiti a tutto il 29/7/2014, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.25.454,87;

Di dare atto che la somma di €.25.454,87 trova copertura al cap.10516 imp.36127 sub 75154;

Il R.U.P.  
Geom. Felice Bonardi

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**LAVORI :** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI A MARE DI FRAZIONI E ZONE COSTIERE - ANNO 2014

**IMPRESA :** IMPRESA EDILE STRADALE  
ZARBO GIUSEPPE

**STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2014**

CONTRATTO in data 07/08/2014, n. 29 di repertorio, registrato a

in data , al n. Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod: Vol:

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	46.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	603,31
Importo lavori a base d'asta	€	32.631,56
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 37,1115	€	39.123,67
Importo ribasso d'asta	€	

IVA 10% di "A" 3.912,37 Spese progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 2% di "A" 782,47 Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 250,00 Imprevisti 1.931,49	<b>Tempi</b>	
	Data consegna parziale	
	Data della consegna	30/07/2014
	Data di inizio dei lavori	
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	02/09/2014
	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
	Giorni impiegati in piu'	
	Giorni impiegati in meno	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>6.876,33</b>

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	A.N.14	Nolo di pala gommata con retroescavatore, dato sul posto di lavoro da 60 a 80 KW, compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.	h	34,000	54,50	1.853,00
2	A.N.15	Nolo di autocarro con ribaltabile da 40 a 120q, dato sul posto di lavoro, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni.	h	35,000	48,50	1.697,50
3	6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m <sup>3</sup>	271,830	23,00	6.252,10
4	A.N.16	Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.	h	52,000	54,00	2.808,00
5	A.N.6	Operaio comune, ovvero lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni esegue, lavori di normale difficoltà di esecuzione per realizzazione e la manutenzione di opere edili di qualsia	h	41,000	24,90	1.020,90
6	3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per	m <sup>3</sup>	114,747	137,90	15.823,62
7	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm; di caratteristiche	kg	1.516,973	2,04	3.094,62
8	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo in terre	m <sup>3</sup>	103,335	7,29	753,31
9	1.5.5	Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impre	m <sup>3</sup>	21,735	13,74	298,64
10	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con				
A RIPORTARE						33.601,69

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			33.601,69
		legname o con pannelli di lamie			
		m <sup>2</sup>	30,800	18,40	566,72
11	13.7.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme			
		m	145,000	14,40	2.088,00
12	A.N.17	Nolo di Escavatore cingolato oltre 80KW. dato sul posto, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.			
		h	10,000	79,50	795,00
		A RIPORTARE			37.051,41
					37.051,41

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	37.051,41	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	571,35	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	5.576,89	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	30.903,17	
Il ribasso d'asta del 37,1115% su € 30.903,17	€		11.468,63
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera	€		19.434,54
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		571,35
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€		5.576,89
Lavori a misura al netto	€		25.582,78

<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>25.582,78</b>
--	---	--	------------------

**IMPRESA EDILE STRADALE**  
**Zarbo Giuseppe**  
 Via Velazquez 77  
 92026 Palma di Montechiaro (AG)  
 Part. IVA: 00560470842  
 Cod. Fisc.: ZRB GPP 48P01 G282E

PALMA DI MONTECHIARO li' 29/07/2014

Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento

IL TECNICO  
Geom. ...

IL TECNICO  
Geom. ...



# IMPRESA EDILE STRADALE

ZARBO GIUSEPPE - VIA VELASQUEZ N°77 92020 PALMA DI MONTECHIARO  
TEL.FAX. 0922/965981 - P.I.V.A. N. 00566470845--- C.F.ZRBGPP48P0IG282E -  
e-mail giusepzarbo@alice.it e-mail Giuseppe.zarbo@pec.it cell.3382346066

Comune di Palma di Mont. ro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0024458  
del 21/08/2014



Spetta.Le  
Comune Di  
Palma Di Montechiaro  
Via Fiorentino  
P. I.V.A. N.00736930843

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI  
AMARE DI DI FRAZIONE E ZONE COSTIERE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
CIG;5806392242. GARA DEL 25/GIUGNO 2014.

***Il sottoscritto Zarbo Giuseppe titolare dell'omonima impresa edile stradale, in riferimento ai lavori in oggetto;***

**Trasmette per la liquidazione della**

*Fattura n° 09/ del/21/08/2014 di euro 28.000,36 compreso I.V.A.*

Distinti saluti

Palma Di Montechiaro il 21/08/2014

L'IMPRESA

IMPRESA EDILE STRADALE  
ZARBO GIUSEPPE  
Via Velasquez 77 tel. e fax 0922/965981  
92020 Palma di Montechiaro (AG)  
Partita IVA 00566470845

# IMPRESA EDILE STRADALE

ZARBO GIUSEPPE - VIA VELASQUEZ N°77 92020 PALMA DI MONTECHIARO  
TEL.FAX. 0922/965981 - P.I.V.A. N. 00566470845--- C.F.ZRBP48P0IG282E -  
e-mail giusepzarbo@alice.it e-mail Giuseppe.zarbo@pec.it cell.3382346066

Spetta.Le  
Comune Di  
Palma Di Montechiaro  
Via Fiorentino  
P. I.V.A. N.00736930843

## Fattura n.09/ del - 21/08/2014

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI  
AMARE DI DI FRAZIONE E ZONE COSTIERE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
CIG;5806392242. GARA DEL 25/GIUGNO 2014.

IL SOTTOSCRITTO ZARBO GIUSEPPE TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA EDILE STRADALE, IN  
RIFERIMENTO AI LAVORI IN OGGETTO, PER VOSTRO DARE LA LIQUIDAZIONE FATTURA N°09.

## **CERTIFICATO N°1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.**

Importo lavori	€.	25.454,87	
I.V.A. al 10%	€.	2.545,49	
Totale Fattura		€.	28.000,36

DA ACCREDITARE - B  
92020- VIA ITALIA N°

PALMA DI MONTECHIARO

L'IMPRESA

Comune di Palma di Mont. ro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0024458  
del 21/08/2014



IMPRESA EDILE STRADALE  
ZARBO GIUSEPPE  
Via Velasquez, 77 Tel. e fax 0922/965981  
92020 Palma di Montechiaro (AG)  
Partita IVA 00566470845



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 29/07/2014  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31465129	del	27/08/2014
Riferimento	281	del	01/07/2014
<b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20141605028631	

Spett.le IMPRESA ZARBO GIUSEPPE  
m.zimmile@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO  
TECNICO  
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

<b>Impresa</b>	IMPRESA ZARBO GIUSEPPE				
<b>Sede legale</b>	VIA VELASQUEZ, 77 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIA VELASQUEZ, 77 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
<b>Codice Fiscale</b>	ZRBGPP48P01G282E	<b>e-mail</b>	zimmile@tin.it	<b>e-mail PEC</b>	m.zimmile@consulentidellavoropec.it
<b>C.C.N.L. applicato</b>	Edilizia				
<b>Stazione Appaltante/AP</b>	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
<b>Oggetto dell'appalto</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI A MARE DI FRAZIONI E ZONE COSTIERE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3174637
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/09/2014	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0101084545
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/09/2014	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 1345
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/07/2014	
Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	
Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 13/09/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE** \_\_\_\_\_