



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.160 del 12/2/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°50 del 11/2/2015

Oggetto lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica – anello principale in ghisa Ø 200- all'incrocio via Dante/Fiorentino e via Fiorentino civico 239. CIG: [5795990A3F](#). Liquidazione fattura.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno UNDICI del mese di febbraio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che :

su segnalazione dei Vigili urbani inerente una copiosa fuoriuscita di acqua nell'incrocio tra via Fiorentino e via Dante, effettuato immediato sopralluogo, è stato constatato che il flusso di acqua che aveva divelto il chiusino in ghisa posto al centro dell'incrocio era dovuto alla rottura dell'anello principale della condotta, inoltre, all'altezza del civico 239 di via Fiorentino è stato constatato il sollevamento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dal quale erompeva acqua all'esterno che raggiungeva piazza Mazzini;

in data 28/5/2014 il Geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si evinceva la necessità urgente di riparare agli inconvenienti suddetti al fine di evitare problemi alla cittadinanza;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, stata disposta la immediata esecuzione dei lavori di che trattasi affidando gli stessi alla ditta Mancuso Gioacchino, di Palma di Montechiaro;

Dato atto che con determinazione n.210 del 5/6/2014 è stato approvato il computo dei lavori necessari dell'importo presunto di €.14.000,00 IVA compresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

la fattura n.16 del 21/11/2014, trasmessa dalla ditta in data 21 novembre 2014 prot.35412, dell'importo di €.11.428,23 IVA compresa;
il computo metrico dei lavori effettivamente eseguiti, redatto dal tecnico responsabile in data 6/11/2014;
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Mancuso Gioacchino la fattura n.16 del 21/11/2014 dell'importo di €.11.428,23 IVA compresa, relativa ai lavori di *somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica – anello principale in ghisa Ø 200- all'incrocio via Dante/Fiorentino e via Fiorentino civico 239*;

Di dare atto che la somma di €.11.428,23 trova copertura al cap.10516 imp.n.36127 sub 75079.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 .

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

MANCUSO GIOACCHINO
VIA FLEMING N. 32
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)
C.F: MNCGCH72M17G282D
P. IVA 02196290841

FATTURA N. 16/2014

Cliente	Riferimenti
Nome: Comune di Palma di Montechiaro	Data: 21/11/2014
Indirizzo: Via Fiorentino	N. ordine:
Città: PALMA DI MONTECHIARO C.a.p. 92020 Prov. AG	Protocollo:
C.F./ P. IVA: 00736930843	Porto franco:

Q.tà	Unità mis.	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
		Lavori urgenti sulla condotta idrica da MM.200 sita in Via Fiorentino incrocio Via Dante e Via Fiorentino n. 239, verbale di somma urgenza prot. 15678 del 28/05/2014, e perizia giustificativa prot. 16679 del 05/06/2014, approvazione preventivo con determinazione del Capo settore U.T.C. n. 210 del 05/06/2014 Ribasso -15,30 oneri sicurezza CIG: 5795190A3F Imp. 75079		€ 10.419,97 -€ 1.594,26 € 541,69
<p>Comune di Palma di Mont. ro Protocollo Generale TIPO - E PROT. N. 0035412 del 21/11/2014</p> 				

Modalità di pagamento: _____

Commenti
 Nome: _____

Scadenza: _____

Imponibile	€ 9.367,40
Spese di spedizione	
IVA 22,00%	€ 2.060,83
TOTALE FATTURA	€ 11.428,23

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
03/11/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33656720	del	22/01/2015
Riferimento	159	del	15/10/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151805399871		

Spett.le MANCUSO GIOACCHINO
lillo.sortino@odcecag.legalmail.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	MANCUSO GIOACCHINO				
Sede legale	VIA FLEMING 32 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FLEMING 32 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	MNCGCH72M17G282D	e-mail	lillo.sortino@alice.it	e-mail PEC	lillo.sortino@odcecag.legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.176 DEL DPR 207/2010 PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA FLAVIO GIOIA INCROCIO VIA DE PINEDO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13605171
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/01/2015	
Il responsabile del procedimento DI NOTO MARRELLA DONATELLA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0104993529
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/01/2015	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 9614
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/10/2014	
Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 CAMASTRA (AG)	
Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 10/02/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

**AL CAPO SETTORE U.T.C.
SEDE**

**Oggetto: RELAZIONE FINALE LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA MM.200 IN VIA FIORENTINO INCROCIO VIA DANTE E VIA FIORENTINO N.239, VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. 15678 DEL 28/05/2014, E PERIZIA GIUSTIFICATIVA PROT. 16679 DEL 05/06/2014, APPROVAZIONE PREVENTIVO CON DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C. N° 210 DEL 05/06/2014.
DITTA : MANCUSO GIOACCHINO SEDE IN PALMA DI MONTECHIARO VIA FLEMING N° 32.**

Con determinazione del Capo settore UTC n° 210 del 05/06/2014, veniva approvato preventivo di spesa con relativo impegno di spesa dei lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta MANCUSO Gioacchino con sede in Palma di Montechiaro via Fleming n°32.

Nell'immediato si è proceduto ad evitare il potenziale pericolo sanitario per la mancanza di acqua potabile nelle abitazioni dei cittadini che nelle scuole ed uffici riparando le condutture principali rotte sia in via Fiorentino incrocio via Dante che in via Fiorentino n°239.

Con grande difficoltà si sono smontate, all'interno dei pozzetti in calcestruzzo ubicati sulla centralissima via Fiorentino, i pezzi speciali in ghisa, letteralmente scoppiati, e sostituiti con pezzi speciali nuovi. Si è scavato sulla sede viaria, sostituendo tratti di condotta anch'essa rotta con tubi nuovi in ghisa, evitando di interrompere il flusso veicolare delle auto e degli autobus di linea.

Nell'immediato si è erogata l'acqua sia alle abitazioni che nelle scuole ed edifici pubblici, nessun incidente o altro che possa essere pregiudizievole per l'Amministrazione comunale è accaduto durante l'esecuzione dei lavori.

La descrizione analitica e la contabilità finale si rileva in foglio EXEL allegato.

Palma di Montechiaro li' 06/11/2014/

Il Tecnico Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA						
MM.200 IN VIA FIORENTINO INCROCIO VIA DANTE E VIA FIORENTINO N.239, VERBALE						
DI SOMMA URGENZA PROT. 15678 DEL 28/05/2014, E PERIZIA GIUSTIFICATIVA PROT. 16679						
DEL 05/06/2014, APPROVAZIONE PREVENTIVO CON DETERMINAZIONE DEL CAPO						
SETTORE U.T.C. N° 210 DEL 05/06/2014.						
	num.	DESCRIZIONE LAVORI	NUMERO	PESO	COSTO UNITARIO	SOMMANO
	1	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali e tubi in ghisa nei pozzetti di via Dante e via Fiorentino .				
		Tazza in ghisa da mm.200	3	103,68		
		T da mm. 200.	1	59,40		
		T da mm. 200 a mm.80.	1	59,40		
		Riduzione da mm. 200 a mm. 150.	1	55,44		
		Curva chiusa da mm. 150.	1	40,68		
		flangia	1	11,28		
		collare	1	3,00		
		flangia cieca 80	1	4,80		
		perno e dado 18*70		17,59		
		perno e dado 16*80		4,60		
		flangia cieca 100		6,00		
				365,87	11,8	4317,27
	2	2 Tubo in ghisa da mm. 200	4			
		Tubo in ghisa da mm. 200	6			
		sommano mt.	10		88,3	883,00
	3	Smontaggio pezzi speciali in ghisa all'interno di pozzetti esistenti. A corpo per ogni pezzo speciale euro 150.				
		Tazza da mm..200	3			
		T da mm.200.	1			
		T da mm. 200 a mm. 80	1			
		Riduzione da mm. 200 a mm.150	2			
		CURVA CHIUSA DA 150	1			
		totali pezzi speciali n°	8		150,00	1200,00
	4	Alzamento chiusino via Fiorentino				
		a corpo euro	200			200,00
	5	Scavo a mano eseguito a mano sul pozzetto di via Dante compreso il paleggiamento e carico sul mezzo di trasporto				
		Due operai comune per gg.2 e * ore 8 .	2	16	23,97	767,04
	6	Taglio bitumatura mt.	40		0,54	21,60
		Conferimento a discarica autorizzata di materiale di scavo per ogni metro cubo e per ogni Km. Euro 7,70.	37,44	2	7,70	576,58
	6	Nolo a caldo di mini escavatore compreso autista e carburante, per demolizione solette in cemento armato di via Dante e via Fiorentino . Per ogni ora euro 45,00.				



		ore	8		60	480,00
7	Fornitura e posa in opera di detrito per ricolmo scavi in via Catania					
	ml.7,20x2,60x1,80= mc. 33,70		33,7		30,5	1027,85
8	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a ...					
	ml.7,20x2,60x0,15= mc. 2,81		2,81		127,2	357,43
9	Fornitura e posa in opera di rete elettro saldata. Per ogni kg euro.2,04					
	Kg.		40		2,04	81,60
10	CLS Bituminoso in :					
	via Catania ml.7,20x2,6= mq.		18,72			
	via C. Eraclea ml.2,00x4,00= mq.		8,00			
	Via Dante ml1,00x3,00= mq.		3,00			
	. totale mq.		29,72	5	2,07	307,60
11	nolo attrezzatura quali: gruppo elettrogeno, flex, ed altri utensili necessari alle riparazioni per tutta la durata dell'intervento.					
	a corpo euro		200			200,00
					sommano i lavori euro	10419,97
					Ribasso -15,30%	1594,25
					restano euro	8825,71
					oneri sicurezza euro	541,69
					sommano lavori	9367,40
					IVA 22%	2060,83
					Totale euro	11428,23
					Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico	
					Geom. Biagio Lo Presti	



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
