



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 548 del 04.05.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 191 del 4/5/2016

Oggetto lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica in ghisa Ø 150 all'interno del pozzetto idrico ubicato in via Dante incrocio via Fiorentino. CIG: [ZCB18B8F9A]. Liquidazione fattura ala ditta F.lli Vella A. & S. snc

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che :

in data 18 febbraio 2016 la squadra di pronta reperibilità (arch. Zinnanti- fontaniere Zarbo Francesco) ha segnalato una copiosa fuoriuscita di acqua in via Dante incrocio Fiorentino, di conseguenza il geom. Biagio Lo Presti, ha effettuato sopralluogo constatando che la causa delle fuoriuscite d'acqua era dovuto alla rottura della condotta da mm.150 posta all'interno del pozzetto ubicato in via Dante incrocio Fiorentino, che alimenta le zone dei quartieri di via Bixio e Mercadante e cosa ancora più grave la scuola Arena delle Rose e gli uffici della sede comunale di via Fiorentino.

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorreva con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere alla riparazione della stessa;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, in data 18/2/2016 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, per il ripristino della funzionalità della condotta, in argomento;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.35 del 19/2/2016 è stata affidata alla ditta F.lli Vella A. & C. snc, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Dato atto che con determinazione n.104 del 26/2/2016 è stato approvato il computo dei lavori necessari dell'importo presunto di €.8.000,00 IVA compresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

il computo dei lavori eseguiti redatto dal Geom. Lo Presti;
la fattura n.3 del 2/5/2016, trasmessa dalla ditta in data 2/5/2016 prot.15650, dell'importo di €.6.959,19 IVA compresa;
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta F.lli Vella A. & C. snc la fattura 3 del 2/5/2016 dell'importo di €.6.959,19 IVA compresa, relativa ai lavori di *somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica in ghisa Ø 150 all'interno del pozzetto idrico ubicato in via Dante incrocio via Fiorentino. CIG: [ZCB18B8F9A]*, con pagamento:

- in quanto a € 5.704,26 alla ditta F.lli Vella A. & C. snc ,
- in quanto a € 1.254,94 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €.6.959,19 trova copertura al cap.10125 imp.n.79145.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Di ridurre l'impegno **n.79145 di €.1.040,81**;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento
Ufficio idrico

Al Capo Settore UTC
SEDE

Oggetto:RELAZIONE FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA
CONDOTTA IDRICA IN VIA DANTE TRA IL CORSO ODIERNA E VIA FIORENTINO.
DITTA VELLA ANGELO VIA IMERA, PALMA DI MONTECHIARO.

Visto il verbale di somma urgenza prot. 5974 del 18/02/2016, avente per oggetto la riparazione della condotta idrica, in via Dante tra la via Fiorentino e il Corso Odierna.

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 35 del 19 febbraio 2016, con cui si ordinava alla ditta Fratelli Vella A. & S. s.n.c. sede in via Rimini, in Palma di Montechiaro, di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 12,00%.

Si rintracciava l'impresa Fratelli Vella A. & S. s.n.c., di cui si chiedeva la disponibilità ad iniziare i lavori di riparazione immediatamente, ricevendo risposta positiva si ordinava di iniziare i lavori nella stessa giornata. Recatosi sul luogo, la ditta Fratelli Vella A. & S. s.n.c., iniziava a smontare i pezzi che collegavano la saracinesca da mm.150 alla condotta e si riscontrava che all'interno del pozzetto l'acqua aveva creato una voragine con cedimento della spalletta, si procedeva alla ricostruzione della spalletta e alla pulitura del pozzetto, lavori fatti a mano e con grande difficoltà in quanto l'altezza del pozzetto è di circa un metro.

Si è sostituita la saracinesca, i chiusini e ripristinato la struttura del pozzetto dall'interno. Ad oggi tutto funziona perfettamente e nessun incidente o danni a terzi sono successi durante i lavori.

La descrizione analitica e la contabilità finale è riportata in foglio excel allegato.

Palma di Montechiaro li



Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Idrico

AL DIRIGENTE U.T.C.

SEDE

OGGETTO: CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI

A SEGUITO VERBALE SOMMA URGENZA PROT. 5974 DEL 18/02/2016, E ORDINANZA DIRIGENTE UTC N° 35 DEL 19 febbraio 2016 PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN GHISA DA MM.150, IN VIA DANTE INCROCIO VIA FIORENTINO.

SI REDIGE CONSUNTIVO DEI LAVORI ESEGUITI DEI LAVORI IN OGGETTO PER PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO.

NELL'IMMEDIATO SI E' PROCEDUTO AD EVITARE IL POTENZIALE PERICOLO ALL'INCOLUMITA'

PUBBLICA RIPARANDO LA CONDOTTA ROTTA.

LA CONDOTTA E' STATA COLLAUDATA E FUNZIONA PERFETTAMENTE.

DITTA VELLA ANGELO

DESCRIZIONE DEI LAVORI

metri3/mq/m/ore costo unitario Euro totale euro

1- AN.01- Nolo autocarro con ribaltabile da 40 a 120 ql. Dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburanti lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00.	ore	8,00	50,00	400,00
Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n.763, della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81,n.741 art.14 Costo valevole da 01/07/2015.				
2- AN2-Operaio comune 1° livello per assistenza a demolizione solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 28,21.	ore	40,00	28,21	1128,40
3- AN,3- Operaio qualificato 2° livello per montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 31,32.	ore	38,00	31,32	1190,16
4- AN,4- Operaio specializzato 3° livello per montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 33,64.	ore	16,00	33,64	538,24
5- 13.2.5.6. Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa 16 atm. Come voce prezzario vigente..... da mm.150 per una euro.	n°	1,00	542,80	542,80
6- 13.1.3. pezzi speciali in ghisa come da prezzario vigente per ogni kg. Euro 10,90. N° 2 curve da 90° da mm.150 per una kg. 33,90 + n° 2 manicotti da mm.150 per uno kg. 29,30 per un totale di kg. 127,20.	Kg.	127,20	10,90	1386,48

Prot. 15650 del 2/5/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB546947

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: F.LLI A. & S. VELLA S.R.L.
 Partita IVA: IT02588470845
 Codice fiscale: 02588470845
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA CONTRADA SENIA ALBANAZZI, SNC - 92020 -
 PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 09221981522
 E-mail: riciclivella@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: VIA FIORENTINO, 89 - 92020 - PALMA DI
 MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

FATTURA NR. 3A DEL 02/05/2016

Importo totale documento: 6.959,19 (EUR)
 Importo da pagare: 5.704,25 (EUR)
 Causale: RELAZIONE FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DANTE TRA IL CORSO ODIERNA E VIA FIORENTINO. ORDINANZA CAPO SETTORE N. 35 DEL 19/02/2016

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RELAZIONE FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DANTE TRA IL CORSO ODIERNA E VIA FIORENTINO. ORDINANZA CAPO SETTORE N. 35 DEL 19/02/2016	5404,250000	Sconto 12,00%	5.404,25	22,00%
2	ONERI DI SICUREZZA	300,000000		300,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	5.704,25	1.254,94	Scissione dei pagamenti	IVA A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR N.633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	5.704,25	IT87X0343183032000000466980

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2128442	Data richiesta	12/01/2016	Scadenza validità	11/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI A. & S. VELLA S.R.L.
Codice fiscale	02588470845
Sede legale	CONTRADA SENIA ALBANAZZI LOTTO 21, SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____