



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 858 del 28.07.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 275 del 28 luglio 2016

Oggetto lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica in ghisa Ø 150 e Ø 100 sita in via S. Tenente Palma civici 4-44-102. CIG:[Z711898B26]. Liquidazione fattura alla ditta Mancuso Gioacchino.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che :

su segnalazione dei fontanieri Azzarello e Burgio in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via S. Tenente Palma, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la rottura delle due condotte che alimentano la via S. Tenente Palma e adiacenze e l'intero Villaggio Giordano;

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorreva con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere alla riparazione della stessa;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, in data 5/2/2016 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, per il ripristino della funzionalità della condotta, in argomento;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.21 del 9/2/2016 è stata affidata alla ditta Mancuso Gioacchino, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Dato atto che con determinazione n.86 del 18/2/2016 è stato approvato il computo dei lavori necessari dell'importo presunto di €.10.000,00 IVA compresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

il computo dei lavori eseguiti a consuntivo, redatto dal responsabile per un importo complessivo di €.7.946,32 IVA compresa;

la fattura n.4 del 27/4/2016, trasmessa dalla ditta in data 28 luglio 2016 prot.26731, dell'importo di €.7.946,32 IVA compresa;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Mancuso Gioacchino la fattura n.4 del 27/4/2016, dell'importo di €.7.946,32 IVA compresa, relativa ai lavori di *somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica in ghisa Ø 150 e Ø 100 sita in via S. Tenente Palma civici 4-44-102. CIG: [Z711898B26]*, con pagamento:

- in quanto a €.6.513,38 alla ditta Mancuso Gioacchino,
- in quanto a €.1.432,94 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €.7.946,32 trova copertura al cap.10125 imp.n.79107.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Di ridurre l'impegno **n.79107 di €.2.053,68;**

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C. ff
Ing. C. Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

Al Capo Settore UTC
SEDE

Oggetto: RELAZIONE FINALE. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA
CONDOTTA IDRICA IN GHISA DA MM.150 E MM.100 – TRE INTERVENTI IN VIA
SOTTOTENENTE PALMA CIVICI 4-44-102.
DITTA MANCUSO GIOACCHINO, PALMA DI MONTECHIARO.

Visto il verbale di somma urgenza prot. 4222 del 05/02/2016, avente per oggetto la riparazione della condotta idrica in ghisa da mm.150 e mm.100, in via Sottotenente Palma civici 4-44-102.

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 21 del 09 febbraio 2016, con cui si ordinava alla ditta Mancuso Gioacchino, con sede in Palma di Montechiaro, di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 12,00%.

Si rintracciava l'impresa Mancuso Gioacchino, di cui si chiedeva la disponibilità ad iniziare i lavori di riparazione immediatamente, ricevendo risposta positiva si ordinava di iniziare i lavori nella stessa giornata. Recatosi sul luogo, la ditta Mancuso Gioacchino, iniziava a scavare in via Sottotenente Palma nei pressi dei numeri 4 - 44 - 102- riscontrando la rottura delle condotte idriche e della rottura delle saracinesche di manovra. Si procedeva alla riparazione delle condotte e alla sostituzione delle saracinesche non funzionanti e al ripristino delle pavimentazioni con conglomerato bituminoso.

Nessun incidente a persone o cose è successa durante i lavori.

La descrizione analitica e la contabilità finale è riportata in foglio excel allegato.

Palma di Montechiaro li

Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

Provincia di Agrigento

Ufficio Idrico

**AL DIRIGENTE U.T.C.
SEDE****OGGETTO: CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI**

A SEGUITO VERBALE SOMMA URGENZA PROT. 4222 DEL 05/02/2016, E ORDINANZA

DIRIGENTE UTC N° 21 DEL 9 febbraio 2016 PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA

IN GHISA DA MM.150, E MM. 100, TRE INTERVENTI IN VIA SOTTOTENENTE PALMA CIVICO 4-

44- E 102. SI E' PROVVEDUTO ALLO SCAVO E RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE ROTTE,

ALLA SOSTITUZIONE DELLE SARACINESCHE E AL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE.

LA CONDOTTA E' STATA COLLAUDATA E FUNZIONA PERFETTAMENTE.

DITTA MANCUSO GIOACCHINO

DESCRIZIONE DEI LAVORI

n°		metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro	
1	AN.01- Nolo autocarro con ribaltabile da 40 a 120 ql. Dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburanti lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00.	ore	16,00	50,00	800,00
	Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n.763, della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81,n.741 art.14 Costo valevole da 01/07/2015.				
2	AN2-Operaio comune 1° livello per assistenza a demolizione solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 28,21.	ore	40,00	28,21	1128,40
3	AN,3- Operaio qualificato 2° livello per montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 31,32.	ore	40,00	31,32	1252,80
4	13.2.3.5. Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa da mm. 150 secondo le caratteristiche del prezzario regionale vigente.	ml.	1,5	63,7	95,55
5	13.2.5.5. Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa 16 atm. Come voce prezzario vigente..... da mm. 150 per una euro.	n°	1,00	542,80	542,80
6	13.2.5.4. Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa 16 atm. Come voce prezzario vigente..... da mm. 100 per una euro.	n°	1,00	359,00	359,00

Prot. 26731 del 28/7/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB655729

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: GIOACCHINO MANCUSO
 Partita IVA: IT02196290841
 Codice fiscale: MNCGCH72M17G282D
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA FLEMING,32 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT
 Recapiti:
 E-mail: gioacchinomancuso17@gmail.com

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

FATTURA NR. 04 DEL 27/04/2016

Importo totale documento: 7.946,32 (EUR)

Importo da pagare: 6.513,38 (EUR)

Causale: PAGAMENTO FATTURA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VIS DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE E DELLA CONDOTTA IDRICA, SOSTITUZIONE DELLE SARACINESCHE NON FUNZIONANTI E RIPRISTINO DELL'PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO, ESEGUITI IN VIA SOTTOTENENTE PALMA CIVICI 4-44-102	1.00	N	27/04/2016	27/04/2016	6833,390000	6.833,39	22,00%
2	RIBASSO - 12%	1.00	NUM	27/04/2016	27/04/2016	-820,010000	-820,01	22,00%
3	ONERI DI	1.00	NUM	27/04/2016	27/04/2016	500,000000	500,00	22,00%

SICUREZZA							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	6.513,38	1.432,94	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.513,38	27/07/2016	BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO CANICATTI'	IT16A0896983030000000040336	08969	83030

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.14)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3274663	Data richiesta	31/03/2016	Scadenza validità	29/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MANCUSO GIOACCHINO
Codice fiscale	MNCGCH72M17G282D
Sede legale	VIA FLEMING, 32 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

1 2 3 4 5

10 20 30 40 50

60 70 80 90 100

110 120 130 140 150

160 170 180 190 200