



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**  
**n.142 del 9/2/2012**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N°35 del 2/2/2012**

**Oggetto:** *lavori di costruzione loculi da erigersi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro CIG:0767597115. Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L.*

**Anno 2012**

*L'anno duemiladodici il giorno due del mese di febbraio alle ore /////////////// nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°60/2011 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.39/2011

Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta GRM Costruzioni srl la fattura n.4 del 20/1/2012 dell'importo complessivo di €56.116,50 IVA compresa, relativa al 2° ed ultimo SAL per lavori di *costruzioni loculi da erigersi nel cimitero di Palma di Montechiaro* eseguiti a tutto il 3/1/2012, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €51.015,38;

Di dare atto che la somma di €56.116,50 trova copertura al cap.10960 imp.p.n°28416 e n. 28625.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot.15636 del 28/6/2011.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.  
Arch. Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/200 ed il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta municipale n°110 del 31/12/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di *costruzioni loculi da erigersi nel cimitero di Palma di Montechiaro*, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di €196.90,00 di cui €165.545,23 per lavori;

che con determinazione del dirigente n°447 del 31/12/2010 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara.

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.181 dell'11/5/2011 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta GRM Costruzioni srl, con sede in Alcamo (TP) per l'importo di €130.877,48 al netto del ribasso del 21,3031%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 1/8/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.39, registrato a Licata il 5/8/2011 al n.160 S/I;

in data 11/7/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 29/8/2011;

durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di variante, approvata con determinazione n.476 del 15/12/2012, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione del 20/12/2011, registrato ad Alcamo in data 30/12/2011 al n.6219 S/III, per un maggiore importo dei lavori di €6.543,00;

In data 10/1/2012 è stato redatto il 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 3/1/2012, dell'importo di €137.821,39 al netto del ribasso d'asta del 21,3031% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.2 di €51.015,38 così distinto:

|  |                    |
|--|--------------------|
| per lavori e somministrazioni                    | €134.470,51        |
| per oneri  | <u>€ 2.949,97</u>  |
| sommano  | €137.420,48        |
| da cui detraendo                                 |                    |
| ritenuta dello 0,50% per infortuni               | € 687,10           |
| a dedurre l'ammontare dei certificati precedenti | <u>€ 85.718,00</u> |
| risulta il credito                               | €51.015,38         |

Visto:

la fattura n.4 del 20/1/2012, trasmessa dalla ditta GRM Costruzioni srl con nota n.2536 del 31/1/2012, dell'importo di €56.116,50 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Trapani con polizza n.20080655/00;

PROPONE

Di liquidare alla ditta GRM Costruzioni srl la fattura n.4 del 20/1/2012 dell'importo complessivo di €56.116,50 IVA compresa, relativa al 2° ed ultimo SAL per lavori di *costruzioni loculi da erigersi nel cimitero di Palma di Montechiaro* eseguiti a tutto il 3/1/2012, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €51.015,38;

Il R.U.P.  
geom. Felice Bonardi

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_