COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.910 del 4/8/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°282 dell'1/8/2014

Oggetto*:* Liquidazione fattura *per* lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione del collettore fognario posto IN VIA Alpi incrocio con via Anapo. CIG: 5728696D7A.
.

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di agosto alle ore *////////// nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare n.77/2013 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che :

a seguito di segnalazione degli abitanti di via Anapo inerente la disfunzione della rete fognaria con fuoriuscita di liquami sulla sede stradale si è intervenuti con l'ausilio dell'autoespurgo comunale; tutti i tentativi di liberare il collettore si sono dimostrati vani pertanto si è presupposto che lo stesso era schiacciato e/o otturato;

in data 9/4/2014 il Geom. Vincenzo Minio ha redatto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010, dal quale si evinceva la necessità urgente di riparare il collettore fognario, per evitare la fuoriuscita di liquami a cielo aperto con grave rischio per la salute pubblica, nonché il fastidio che causa il cattivo odore che si sprigiona e investe tutto- il quartiere;

Dato atto che:
i lavori di ripristino della funzionalità del collettore fognario di via Alpi incrocio via Anapo, a tutela della salute pubblica, rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, è stata emessa ordinanza n.41 del 11/4/2014 con la quale è stata intimata alla ditta Monterosso Giuseppe, l'immediata esecuzione dei lavori;

con determinazione n.156 del 22/4/2014 è stata approvata la perizia estimativa dei lavori redatta dal tecnico responsabile ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:
l'art.176 del D.P.R. n.207/2010;
il verbale di somma urgenza del 9 aprile 2014
l'ordinanza n.41 dell'11/4/2014;
il computo dei lavori eseguiti redatto dal tecnico responsabile;
la fattura n.9 del 4/6/2014, trasmessa dalla ditta Monterosso Giuseppe in data 5/6/2014 prot.16522, dell'importo di €.7.521,48 IVA compresa;
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Monterosso Giuseppe la fattura n.9 del 4/6/2014 dell'importo di €.7.521,48 IVA compresa, relativa ai *lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione del collettore fognario posto IN VIA Alpi incrocio con via Anapo;*

Di dare atto che la somma di €.7.521,48 trova copertura al cap. 10516 imp.n.36127 sub 74741;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000 .

.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
U.T.C.

Prot. N° 15765
Del 25 MAG. 2014

AL DIRIGENTE U.T.C.
SEDE

OGGETTO: Computo metrico estimativo dei lavori eseguiti con Ordinanza del Dirigente U.T.C. N° 41 del 11/04/2014. Consuntivo Finale.

Completati i lavori di somma urgenza per la sistemazione del collettore fognario posto in via Alpi incrocio con via Anapo, di seguito, si riporta, il quadro economico finale di cui al computo metrico estimativo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI

Importo finale dei lavori eseguiti	= €	6.489,63
Ribasso concordato del 5%	= €	324,48
Al netto del ribasso	**= €**	**6.165,15**
I.V.A. 22 %	= €	1.356,33
TOTALE I.V.A. compresa	**= €**	**7.521,48**

(Eurosettemilacinquecentoventuno/48)

Si allega il computo metrico estimativo finale.

Palma di Montechiaro, il 28/05/2014.

Comune di Palma di Montechiaro - Prov. di Agrigento - UFFICIO TECNICO - Urbanistica ed Edilizia

Il R.U.P
Geom. Vincenzo Minio

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	01.01.07.01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
		M I S U R A Z I O N I:							
		tratto 1°	1.00	2,00	5,000	2,000	20,00		
		tratto 1°	1.00	19,00	0,600	2,000	22,80		
		tratto 1°	2.00	3,00	0,600	0,700	2,52		
		tratto 1°	1.00	3,50	0,600	0,700	1,47		
		tratto 2°	1.00	8,00	0,600	0,600	2,88		
		SOMMANO al m³					49,67	10,33	513,09
2	01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato							
		M I S U R A Z I O N I:							
		vedi. mc scavo 1.01.07.01 tratto 1° - 01.02.01. (29.61-4.08)=25.59	25.59				25,59		
		SOMMANO al m³					25,59	3,10	79,33
3	01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:							
		M I S U R A Z I O N I:							
		vedi. mc scavo 1.01.07.01 tratto 1°+2° - 01.02.01. (20.00+4.08)=24.08	24.08	7,50			180,60		
		SOMMANO					180,60	0,63	113,78
4	06.01.01.02	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano							
		M I S U R A Z I O N I:							
		vedi. mc scavo 1.01.07.01 tratto 1°+2°	20.00				20,00		
		SOMMANO al m³					20,00	30,50	610,00
5		Noleggio di escavatore in ottime condizioni di funzionamento, compreso gli oneri di manutenzione, per foro e movimentazioene tubi.							
		M I S U R A Z I O N I:							
				20,00			20,00		
		SOMMANO h					20,00	59,30	1 186.00
6	03.01.01.07	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25							
		M I S U R A Z I O N I:							
		tratto 1°		28,90		0,150	4,34		
		tratto 2°		4,80		0,150	0,72		
		SOMMANO al m³					5,06	133,10	673,49
7	06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore							
		M I S U R A Z I O N I:							
		tratto 1°	28.90			5,000	144,50		
		tratto 2°	4.80			5,000	24,00		
		SOMMANO					168,50	1,43	240,96
8	01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato							
		M I S U R A Z I O N I:							
		tratto 1°		50,00			50,00		
		tratto 2°		16,00			16,00		
		SOMMANO al m					66,00	3,78	249,48
9	13.03.11.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, ... co idoneo da compensarsi a parte. con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm							
		M I S U R A Z I O N I:							
				6,00			6,00		
		SOMMANO al m					6,00	17,70	106,20
10	13.03.11.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, ... co idoneo da compensarsi a parte. con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm							
		M I S U R A Z I O N I:							
				24,00			24,00		
		SOMMANO al m					24,00	23,90	573,60
11	13.07.04.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90°							
		M I S U R A Z I O N I:							
			2.00				2,00		
		SOMMANO cad.					2,00	25,20	50,40
12	13.07.04.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm da 45° a 90°							
		M I S U R A Z I O N I:							
			2.00				2,00		
		SOMMANO cad.					2,00	59,30	118,60
13	13.07.05.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo ... magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm							
		M I S U R A Z I O N I:							
			2.00				2,00		

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		SOMMANO cad.					2,00	35,90	71,80
14	13.07.05.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo ... magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm **M I S U R A Z I O N I:**							
			2.00				2,00		
		SOMMANO cad.					2,00	93,80	187,60
15	03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). **M I S U R A Z I O N I:**							
			33.70			4,000	134,80		
		SOMMANO al kg					134,80	2,04	274,99
16		Manodopera operaio comune per tutti i lavori attinenti ai tubi **M I S U R A Z I O N I:**							
			2.00			24,000	50,00		
		SOMMANO €					50,00	24,08	1 204.00
17		Noleggio di martello demolitore in ottime condizione compresi oneri di manutenzione, per demolizione pozzetto **M I S U R A Z I O N I:**							
			4.00				4,00		
		SOMMANO h					4,00	59,30	237,20
		T O T A L E euro							6 489.63
		Ribasso 5%							324.48
		Somma al netto							6165.15
		I.V.A. 22%							1.356.33
		TOTALE							7.521.48

documento realizzato con **PriMus** for Word by **ACCA software** S.p.A.

PALMA DI MONTECHIARO

25 MAG. 2014

Geom. VINCENZO MINIO

Comune di Palma di Montechiaro - Prov. di Agrigento - UFFICIO TECNICO - Urbanistica ed Edilizia

IMPRESA EDILE ARTIGIANA
MONTEROSSO GIUSEPPE
VIA DINO GRANDI N° 75
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)
C.F. MNT GPP 76R20 G282 X
P.IVA:02738270848

Cliente

COMUNE DI PALMA DI MONT°RO
VIA FIORENTINO
92020 PALMA DI MONT°RO (AG
C.F. 81000070847
P.IVA 00736930843

Nr. Fattura 09/2014 del 04/06/2014

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

Pagamento BONIFICO BANCA S.FRANCESCO PALMA DI

Rif. DDT

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA					
	RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO					
	POSTO IN VIA ALPI INCROCIO VIA ANAPO					
	PALMA DI MONTECHIARO (AG)					
	VS ORDINANZA N° 41 DEL 11/04/2014.	1	€ 6.489,63		€ 6.489,63	22%
	RIBASSO DEL 5%				-€ 324,48	
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO				€ 6.165,15	22%
	PREZZO I.V.A. ESCLUSA					
	Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.LGS 196/03.					
			Imponibile		€ 6.165,15	
			Imposta IVA	22%	€ 1.356,33	
			TOTALE FATTURA		**€ 7.521,48**	Eur

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0016522
del 05/06/2014

Scadenze pagamenti

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CEAMA

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 25/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le MONTEROSSO GIUSEPPE
lillo.sortino@odcecag.legalmail.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Protocollo documento n°	30716893	del	27/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141537119488

Impresa	MONTEROSSO GIUSEPPE				
Sede legale	VIA DINO GRANDI 75 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DINO GRANDI 75 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	MNTGPP76R20G282X	e-mail	GIUSEPPE.MONTEROSSO @PEC.IT	e-mail PEC	lillo.sortino@odcecag.legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO — [X] È assicurata con Codice Ditta n° 19373398

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 25/06/2014

Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA

[X] I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO — [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 0106487914

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 25/06/2014

Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO

[X] CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG — [X] È iscritta con C.I. n° 14389

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 25/06/2014

Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 30/06/2014

Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE


DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 25/07/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)*

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. F. Lo Nobile

_____