COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.718 del 16/6/2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°185 del 16/6/2017

Oggetto: *lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, nel tratto sottostante la strada S.S.115, al Km. 216,70 direzione Licata, proveniente dal partitore di Sconfitta, che rifornisce il serbatoio idrico comunale di contrada Garrubbito.* CIG: [ZE01E57BCE]. . Liquidazione fattura alla ditta Zarbo Giuseppe.

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno alle ore ////////// *nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.n.83/2006.
Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione D.U.P.
Vista la deliberazione commissariale n.15/2017 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio;
Vista la determinazione commissariale n.12 del 1/6/2017.

Premesso che :

in data 11 aprile 2017 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rilevava che, su segnalazione del fontaniere Burgio, effettuato sopralluogo sulla strada statale 115, è stata rilevata una grossa quantità d'acqua che fuoriusciva dal bordo della strada, lato sud.

nell'immediato si è proceduto a contattare il Consorzio Tre Sorgenti chiedendo la chiusura della condotta per evitare la perdita di acqua e permettere di individuare il guasto;

l'ufficio si è attivato per effettuare la riparazione che fin da subito è apparsa seria e difficoltosa, in quanto la condotta attraversa trasversalmente la strada statale 115, e l'acqua fuoriusciva dalla cunetta posta a sud della corsia, con forte probabilità che la rottura interessasse il tratto di condotta posto proprio al di sotto della strada statale 115.

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.46 del 11/4/2017 è stata affidata alla ditta Zarbo Giuseppe, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

con determinazione n.117 del 20/4/2017 è stato approvato il computo dei lavori di che trattasi e assunto il relativo impegno di spesa;

Atteso che:

i lavori sono stati regolarmente eseguiti, giusta relazione a consuntivo redatta dal tecnico responsabile;

in data 15 giugno 2017 prot.22907, la ditta ha trasmesso la fattura n.4 del 185/6/2017, dell'importo di € 3.510,27 IVA compresa;

la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Zarbo Giuseppe la fattura n.4 del 15/6/2017 dell'importo di euro 3.510,27 IVA compresa, relativa *ai lavori di omma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, nel tratto sottostante la strada S.S.115, al Km. 216,70 direzione Licata, proveniente dal partitore di Sconfitta, che rifornisce il serbatoio idrico comunale di contrada Garrubbito. CIG: [ZE01E57BCE]*, con pagamento:

- in quanto a € 2.877,27 alla ditta Zarbo Giuseppe,
- in quanto a € 633,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di € 3.510,27 trova copertura all'intervento 01052.02.0125 imp.n°81266;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Di ridurre l'impegno n.81266 di € 2.689,73 variaz.n.81778;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 3°, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.

f.to ing. Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

Prot. del

AL DIRIGENTE U.T.C.
SEDE

OGGETTO: Relazione finale sui lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, nel tratto sottostante la strada S.S.115, al Km. 216,70 direzione Licata, proveniente dal partitore di Sconfitta, che rifornisce il serbatoio idrico comunale di contrada Garrubbito.

A seguito dell'Ordinanza Dirigente Ufficio Tecnico n° 46 dell'11 aprile 2017, si relaziona sull'intervento di riparazione della condotta in acciaio da mm. 300, ubicata sotto la Strada Statale 115, al Km. 216,70.
Per come dichiarato nella relazione di somma urgenza, la situazione è apparsa subito critica e pericolosa. La fuoriuscita d'acqua lambiva il bordo della carreggiata sud del manto stradale della S.S.115, e il perdurare della situazione avrebbe potuto provocare il cedimento della carreggiata con potenziali danni non solo alla struttura stradale ma anche agli automobilisti che in quel momento transitavano in quel tratto.
E' stato obbligatorio ed urgente interrompere la fuoriuscita dell'acqua chiamando il Consorzio della TRE SORGENTI, facendo chiudere il flusso di acqua all'interno della condotta. Da subito si è proceduto a scavare per verificare se la fuoriuscita d'acqua aveva in qualche modo creato dei vuoti tali da generare pericolo per il transito veicolare. Scavando con difficoltà, per la presenza di acqua e fango, si è potuto vedere che in prossimità della condotta non si erano creati vuoti o voragini pericolosi per il traffico, dopo aver messo in sicurezza lo scavo, l'indomani mattina si è proceduto ad allargare lo scavo, in modo da poter operare alla riparazione con la massima sicurezza. Si è constatato che la fuoriuscita era dovuta ad un taglio di circa un metro. Si è deciso di procedere alla saldatura del tubo e non alla sostituzione della parte "tagliata" sia per motivi economici che di tempo.
L'operazione si è conclusa il giorno dopo, e da subito si è fatta riprendere l'erogazione per Palma, per verificare l'integrità della saldatura. Dopo ventiquattro ore, dalla saldatura è risultata asciutta, quindi si è certi della bontà della riparazione e si è proceduto alla sistemazione dello scavo e di quanto altro necessario.

Nello stesso tempo si è proceduto all'esame della scarpata per cercare di scoprire la causa delle continue fuoriuscite che interessano un fronte di circa cento metri e che si riversano sulla sede della stradella di servizio adiacente la strada S.S.115. Dopo vari saggi si è arrivati alla conclusione che la fuoriuscita dell'acqua è dovuta a piccole sorgenti superficiali, in quanto a condotta vuota, quasi tre giorni, l'acqua continuava ad affiorare sulla stradella.
I lavori iniziati lo stesso giorno dell'Ordinanza e quindi il 11 aprile 2017 e terminati il 14 aprile 2017, durante i lavori non sono successi danni a persone o cose.
Si allega foglio di calcolo con la descrizione dettagliata dell'intervento.

Il Geometra dell'Ufficio Idrico
f.to Geom. Biagio Lo Presti

Provincia di Agrigento				
Ufficio Idrico				
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO		**AL DIRIGENTE U.T.C.**		
		SEDE		
CONSUNTIVO DEI LAVORI				
S.S. 115		metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro
Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n.763,della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81,n.741 art.14 Costo valevole da 01/07/2015.				
Operaio comune 1° livello per assistenza allo scavo pulitura tubo e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 28,21.	ore	24,00	28,21	677,04
Operaio qualificato 2° livello per coordinamento ed esecuzione scavo.. Per ogni ora euro 31,32.	ore	24,00	31,32	751,68
Nolo escavatore da 40 a 120 ql. Dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburanti lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00.	ore	22,00	50,00	1100,00
Lavoro di saldatura di tubo in acciaio da mm.350 compreso il trasporto di saldatrice e quanto altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. A corpo euro .				400,00
			sommano euro	**2928,72**
			totale lavori euro	**2928,72**
			Ribasso 10% pari a euro	**351,45**
			restano euro	**2577,27**
			Oneri sicurezza	**300,00**
			sommano euro	**2877,27**
			IVA 22% pari a euro	**633,00**
			TOTALE EURO	**3510,27**
		Il Tecnico U.T.C.		
		f.to Geom. Biagio Lo Presti		

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, lì _____