



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n.432 del 24/4/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°109 del 24/4/2012

Oggetto: *lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza-* CIG n.305868283A- Approvazione perizia di variante.

Anno 2012

*L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore ////////////////
nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2012.

Vista la superiore proposta,

Vista la perizia di variante e suppletiva allegata alla presente;

Visto:

- la L.r. 12 luglio 2011, n.12 .

- il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13

DETERMINA

Di approvare integralmente la allegata proposta di determinazione.

Di dare atto che la somma necessaria trova copertura al cap.10125 imp.29929 assunto con deliberazione della Giunta Municipale n.51/2011;

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.51 del 28/7/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 48.000,00;

con determinazione n.292 del 16/8/2011 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione 461 del 6/12/2011 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta geom. Cascio Giuseppe, con sede in Gangi (PA), per l'importo di €.29.195,75 al netto del ribasso del 23,3363%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 6/2/2012 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.3;

in data 28/12/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data ;

durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle segnalazioni di vari Dirigenti scolastici ha ritenuto di apportare, per una migliore completezza dell'opera, alcune variazioni di dettaglio al progetto e accertato che l'entità delle variazioni da introdurre comportano una maggiorazione dell'importo dei lavori contenuta all'interno del 10%, è stata redatta perizia di variante ai sensi dell'art.132 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza*, composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, quadro comparativo, elenco prezzi, computo metrico estimativo, analisi prezzi, schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico:

A) importo lavori	€.41.574,81	
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€. 1.039,37</u>	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€.40.535,44	
A dedurre il ribasso del 14,3563%	<u>€. 9.459,47</u>	
Totale		€.31.075,97
Somma costo della sicurezza non soggetto a ribasso		<u>€. 1.039,37</u>
Importo dei lavori		€.32.115,34
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- IVA il 21%	€. 6.744,22	
- compet. tecniche 2% di A	€. 831,50	
- per economie IVA	€. 814,84	
- per pagamento Regione 20% r.a.	€. 1.719,90	
- per economie ribasso d'asta	<u>€. 5.774,21</u>	
sommano a disposizione	€.15.884,67	<u>€.15.884,67</u>
Importo complessivo		€.48.000,00

Visto il parere favorevole n.02 del 20/4/2012, reso dal responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.52 del D.P.R.207/2012;

PROPONE

Di approvare la perizia di variante, redatta dal geom. Felice Bonardi ai sensi dell'art.132 del D.Lgs 163/2006, relativa ai lavori di *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* composta dai seguenti elaborati : relazione tecnica, quadro comparativo, elenco prezzi, computo metrico estimativo, analisi nuovi prezzi, schema atto di sottomissione, con il quadro economico di cui in premessa dell'importo complessivo di €.48.000,00.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Felice Bonardi

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale